




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 4 2 - 2020	Fecha Informe: 26-02-2020	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**



Asunto:
INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

CUADERNO DE OBRA:

•El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 454 DE LA SUPERVISION(08/02/2020) y Asiento 455 DEL CONTRATISTA(10/02/2020)

ASIENTO 454: DE LA SUPERVISION

ASUNTO: RESPUESTA DEL ASIENTO 453, TRAMITE DE MAYORES METRADOS N°01 Y N°02: Al respecto tenemos conocimiento que el tramite de los mayores metrados N°01 y N°02, se encuentran en proceso de revisión por los funcionarios de provias nacional, estaremos haciendo seguimiento hasta su aprobación.

ASIENTO 455: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: PRESTACION ADICIONAL ALCANTARILLA TMC, KM 12+000 AL KM 17+000: Agradecemos nos informen sobre los tramites de la prestación Adicional de alcantarilla TMC, Km 12+000 al km 17+000. Tener presente que se requiere estas estructuras de drenaje, por la presencia de precipitaciones pluviales.

•El contratista y supervisión se están poniendo al día en el llenado del cuaderno de obra, por ello no me dejaron acceder a el.

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

•Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra-

•El adicional N°07, que contempla de la progresiva 47+000 a la 48+000, se encuentra en las instalaciones de Motlima en Lima, para ser presentadas ante provias nacional.

3)MAYORES METRADOS

•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

4)DEDUCTIVOS

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

•Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

•Se viene realizando mejoramiento a accesos constante por la presencia de lluvias en la zona.

7)ARQUEOLOGIA

La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

8)PACRI

Pacri se encuentra ahora en la etapa de recopilación de información, haciendo trabajos de gabinete para armar expedientes de los predios comprendidos entre las progresivas 0+000 a 30+000.

9)RECURSOS OFERTADOS



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

DEL CONTRATISTA

a) PERSONAL

• Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b) MAQUINARIA Y EQUIPOS

• Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a) PERSONAL

• No cumple. Pero vienen implementándose en personal auxiliar y técnico.

b) MAQUINARIA Y EQUIPO

• Se viene implementando su laboratorio de suelos, a la fecha cuentan con 03 camionetas y 01 equipo topográfico completo.

• De la misma manera tiene laboratorio de suelo con los siguientes equipos: 01 balanza electrónica, 01 copa de Casagrande, 01 juego de mallas granulométricas, 01 cono de arena para densidad en campo, 01 Horno, probetas, bandejas y herramientas menores.

OTRAS INCIDENCIAS

• La obra continua de manera normal y sin contratiempos por el frente calemar, pues el día de hoy tampoco llovió y el rendimiento de los trabajos no se vieron afectados.

• Se realizó el vaciado de 02 alcantarillas, en progresivas 19+840 y 20+340, continua la compactación de terreno en muro de contención en progresiva 19+694.

Recomendaciones:

. Se recomienda ponerse al día en el cuaderno de obra.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-02-2020

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610B.E CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)

CDescripcion_____:
PROGRESIVAS 19+840, PROGRESIVA 20+340
CUADRILLA
•01 RETROEXCAVADORA
•03 VIBRO APISONADORES
•01 TROMPO MEZCLADOR
•01 VIBRADOR DE CONCRETO
•02 OPERARIOS
•06 AYUDANTES

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-02-2020

Actividades:
700. TRANSPORTE
700B.F TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1 KM

CDescripcion_____:
PROGRESIVA 2+435, PROGRESIVA 23+680
CUADRILLA
.09 CAMIONES VOLQUETES
.02 AYUDANTES

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 26-02-2020

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRAS
205B.C. EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_____:
PROGRESIVA 29+200
CUADRILLA
•01 EXCAVADOR SOBRE ORUGAS
•07 CAMIONES VOLQUETES
•02 AYUDANTES

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-02-2020



Fotos: