

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                 |                            |                                     |   |   |                         |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------|--|--|--|--|
| <b>Confirma Bitacora:</b><br>Si | <b>Nro Informe:</b><br>120 | <b>Fecha Informe:</b><br>26-02-2020 | <b>Nombre De La Obra:</b><br>Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba | <b>Personal Encargado:</b><br>Bances Nizama Eddy Wilmer |                         |  |  |  |  |
| <b>Foto Bitacora:</b>           | <b>Foto Bitacora 2:</b>    | <b>Foto Bitacora 3:</b>             | <b>Foto Bitacora 4:</b>   | <b>Foto Bitacora 5:</b>                                 | <b>Foto Bitacora 6:</b> |  |  |  |  |

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 26/02/2020

**Conclusiones:**

NO SE REGISTRARON ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA.  
SE ADJUNTAN EN FORMATO WORD.  
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS, 202.B1, 202.B2 y 203.B3, EXCAVACIÓN EN LOS KM. 72+240, 108+900, 109+300, 114+700, 115+560, 115+900, 116+340, 125+750 y 126+300.  
202.B4 DEMOLICIÓN DE BLOQUES DE ROCA EN LOS KM. 88+750, 117+150 y 126+000.  
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS DE LOS KM. 124+000 al 124+180 y del 124+360 al 124+560.  
500 DRENAJE ALCANTARILLAS DE TMC 48", EN LOS KM. 119+997 y 120+550.  
SE REGISTRO UN DERRUMBE EN EL KM. 101+400, EL CONTRATISTA PROCEDIÓ CON LA LIMPIEZA.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LA REUBICACION DE 24 BUZONES Y LOS TRAMITES DE LAS NUEVAS AFECTACIONES.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 26-02-2020

**Actividades:**  
DME km 74+800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
03 Personal

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-02-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 26-02-2020

**Actividades:**  
DME y Patio de Máquinas  
km. 77+200

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
06 Personal

2



**Fecha Toma De Datos:**  
26-02-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

26-02-2020

**Actividades:**

200 Movimiento de Tierras  
km. 126+300

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Tractor  
01 Excavadora  
06 Volquetes  
12 Personal

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

27-02-2020

3



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

26-02-2020

**Actividades:**

200 Movimiento de Tierras  
km. 125+749

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
04 Volquetes  
09 Personal

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

27-02-2020

4