



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	cuaderno de obra	27-02-2020	Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Obra: Mejoramiento de Saldo de Obra Carretera Rodríguez de Mendoza – Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre – Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)”
Reporte del 27-02-2020

**Conclusiones:**

DE LAS ACTIVIDADES: La CONTRATISTA OBRAINSA viene ejecutando las Partidas: Durante las primeras horas de la mañana se tuvo la presencia de precipitaciones pluviales impidiendo los trabajos de Movimiento de tierra, que se vienen ejecutando en los km 14+060 al 14+160, pasada las lluvias se comenzó con los trabajos de desbroce y limpieza en zonas no boscosas lado izquierdo de la vía del Km 13+880 al Km 14+060

600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE La Contratista continua con los trabajos en la alcantarilla TMC Ø 60" ubicado en el km 14+700 lado izquierdo de la vía trabajos de relleno y compactación con material granular en capas de 20 cm controlados por el personal técnico de suelos de la Contratista y la Supervisión.

Por motivos de lluvias en la zona se paralizaron los trabajos en DME así como en la cantera Belén no se observó actividad durante el día.

1. **DEL CUADERNO DE OBRA:** Asiento 1547 de fecha 25/02/2020, de la Supervisión página 000082. "Mediante el asiento de la presente dejamos constancia que el día 21-02.2020 se efectuó una reunión de coordinación en la sede de PROVIAS NACIONAL, contando con la participación de representantes de la entidad, Contratista Y Supervisión determinando el procedimiento a seguir para la valorización de mayores metrados. En tal sentido se instruye al contratista a tomar en cuenta lo dispuesto por la entidad para las valorizaciones del presente mes, de no acatar lo dispuesto se recomendará la aplicación de penalidades respectivos"

2. **AMPLIACIONES DE PLAZO:** La obra continúa ejecutándose bajo el CAO vigente aprobado en la ampliación de plazo N° 13. La contratista solicitará la ampliación de plazo N° 25 por 302 días, y la ampliación de plazo N° 26 por 108 días.

La solicitud de las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, han sido declaradas improcedentes. A la fecha continua con este antecedente

3. **ADICIONALES DE OBRA:** La Supervisión y la Contratista ha ejecutado las Prestaciones Adicionales 01, 02, 03, 04 y 05, estos adicionales están condicionados a la prestación adicional N° 06.

4. **MAYORES METRADOS:** la contratista ha presentado los mayores metrados de movimiento de tierra del km 10+000 al km 20+000, así como los mayores metrados de cuneta trapezoidal tipo I y II como los mayores metrados de cunetas rectangulares en todo el tramo. Asimismo, la contratista presentó los mayores metrados de subdrenes en todo el tramo y veredas, la supervisión realizó la revisión y el trámite a la entidad para su aprobación.

5. **DEDUCTIVOS:** Los deductivos son vinculantes a los mayores metrados de las partidas mencionadas.

6. **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:** La Contratista presento su informe N° 004/SALC/AA/LCR/20 a la Supervisión sobre el monitoreo Ambiental de obra - febrero 20 que ha sido programado para ser ejecutado del 19 al 29 de febrero del 2020. Los programas consisten en el monitoreo del agua y aire por que será acompañado conjuntamente con la Supervisión para su conformidad.

7. **MANTENIMIENTO VIAL:** el presente día no se observó el mantenimiento en los tramos de la carretera. Por presentar lluvias durante la mañana

8. EQUIPOS OFERTADOS DEL CONTRATISTA:

PERSONAL: A la presente el personal clave de la Contratista consta de 10 profesionales de los cuales no cuenta con profesional especialista en control de calidad, Supervisor de SSOMAI y medico ocupacional. Así mismo continua con descanso medico el especialista en Suelos y Pavimentos el cual fue comunicado a la Supervisión.

MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se observó maquinaria en obra: 01 excavador, en los trabajos de desbroce 01 retroexcavadora en los trabajos de la alcantarilla del Km 14+700, así mismo se observó 03 volquetes. 02 rodillos, 01 cisterna, 01 motoniveladora inmovilizadas por la presencia de precipitaciones pluviales en la zona de trabajo, no se registró actividad de maquinaria en la cantera belén y el DME

8.1 A la fecha la contratista no cumple con el personal y la maquinaria ofertados

8.2 en vista que no cumple con lo indicado la Contratista utiliza las maquinarias mínimas en los frentes de trabajo.

9 EQUIPOS OFERTADOS DE LA SUPERVISION: De los recursos ofertados por la Supervisión se pudo verificar que no cumple con lo ofertado en personal ya que no se observa la presencia del especialista de impacto ambiental de obras viales, así mismo se observa equipo de topografía 01 estación total y 02 Camioneta en campo.

9.1 A la fecha no está cumpliendo con lo ofertado

10 INCIDENTES: no se tiene ningún reporte de la contratista y de la Supervisión.

Precipitaciones pluviales durante la mañana.



- 1. PACRI: Continúan pendientes los expedientes del empadronamiento de más afectados por el derecho de vía, se observó la presencia de la representante integrándose al servicio y realizando la evaluación de los predios en el Km 16+560 en adelante.
- 12. ARQUEOLOGIA: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de los terrenos, actividades que se realizarán al ejecutarse el Adicional 6.a la fecha está en trámite
- 13. Otros: La Contratista viene ejecutando los frentes de trabajo de acuerdo a la programación semanal con las partidas aprobadas por la Supervisión del 24 al 29 de febrero del 2020.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Supervisión LA CALZADA hacer cumplir las normas -de seguridad en los frentes de trabajo con el fin de evitar algún incidente en obra
 Se recomienda a la Supervisión LA CALZADA la presencia constante en los frentes de trabajos, canteras y otros para la conformidad de los trabajos.
 La Contratista debe contar con personal responsable de seguridad en obra e implementar con los EPP al personal obrero, así como los avisos preventivos cerca a los frentes de trabajos, así como cumplir con los horarios de pase de los vehículos para no generar malestar de los transeúntes.
 A la Contratista proteger de las precipitaciones pluviales los materiales de rellenos, así como las excavaciones.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA	No Aplica	27-02-2020

Actividades:

600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

La Contratista continua con los trabajos en la alcantarilla TMC Ø 60" ubicado en el km 14+700 lado izquierdo de la vía trabajos de relleno y compactacion con material granular en capas de 20 cm controlados por el personal técnico de suelos de la Contratista y la Supervision

1 CDescripcion_____:

01 retroexcavadora, 06 obreros, personal técnico de la supervision y la Contratista

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JONEL FRANCISCO
SOPLIN PIÑA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-02-2020

Actividades:

Durante las primeras horas de la mañana se tuvo la presencia de precipitaciones pluviales impidiendo los trabajos de Movimiento de tierra, que se vienen ejecutando en los km 14+060 al 14+160, pasada las lluvias se comenzó con los trabajos de desbroce y limpieza en zonas no boscosas lado izquierdo de la vía del Km 13+880 al Km 14+060

CDescripcion _____:

01 excavadora, 03 obreros

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-02-2020

2



Fotos: