



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 121	Fecha Informe: 27-02-2020	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 27/02/2020

Conclusiones:

SE ADJUNTA EN FORMATO WORD.

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 202.B1, 202.B2 y 202.B3, EXCAVACIÓN EN LOS KM. 72+240, 108+460, 109+200, 114+700, 115+440, 116+130, 125+750 y 126+260.

202.B4 DEMOLICIÓN DE BLOQUES DE ROCA, EN LOS KM. 88+750, 117+150 y 126+260.

207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS EN LOS KM. DEL 124+000 AL 124+180 y DEL KM 124+360 AL 124+620.

500 DRENAJE - ALCANTARILLAS DE TMC 48", EN LOS KM. 119+997 y 120+550.

SE REGISTRO UN DERRUMBE EN EL KM. 93+160, EL CONTRATISTA PROCEDIÓ CON LA LIMPIEZA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA REUBICACION DE 24 BUZONES Y LOS EXPEDIENTES DE LOS NUEVOS AFECTADOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 27-02-2020

Actividades:
202.B4 DEMOLICIÓN DE BLOQUES DE ROCA
km. 88+750

CDescripcion_____:

Equipos
01 Compresora
02 Martillos
05 Personal

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

27-02-2020

Actividades:

Limpieza de Derrumbes
km. 93+160

CDescripcion_____:

Equipos
01 Cargador
04 Volquetes
08 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-02-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 27-02-2020

Actividades:
DME km 111+000

CDescripcion_____:

Equipos
01 Tractor
02 Cargadores
01 Excavadora
09 Personal

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 27-02-2020

Actividades:
200 Movimiento de Tierras
km. 114+700

CDescripcion_____:
Equipos
01 Tractor
01 Cargador
04 Volquetes
10 Personal

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 27-02-2020

Actividades:
207.A Mejoramiento de Suelos
KM. 124+100

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
01 Motoniveladora
01 Rodillo
08 Personal

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 27-02-2020

Actividades:
DME km 124+500

CDescripcion_____:
Equipos
01 Tractor
04 Personal

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

27-02-2020

Actividades:

200 Movimiento de Tierras
km. 126+260

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
01 Tractor
05 Volquetes
12 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-02-2020

7



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

27-02-2020

Actividades:

500 Drenaje-Alcantarilla
km 119+997

CDescripcion_____:

Equipos

01 Retroexcavadora

01 Minicargador

01 Mini rodillo

02 Apisonador

08 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-02-2020

8