



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 26	Fecha Informe: 28-02-2020	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	Personal Encargado: TEOFILO MAZA SULLON
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:





Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

CUADERNO DE OBRA



Conclusiones:

El cuaderno de obra esta en poder del Ing Residente y del Jefe de Supervision y esta anotado hasta el 14 de febrero. Posteriormente no he tenido acceso.

AMPLIACIONES DE PLAZO

Ampliacion de plazo No 01 Denegada

Ampliacion de plazo No 02 Denegada

Ampliacion de plazo No 03 Denegada

Ampliacion de plazo No 04 Consentida 03 dc.

Ampliacion de plazo No 05 Aprobada por falta de disponibilidad de los DMEs.

Ampliacion de plazo No 06 Aprobada por no contar con nueva cantera que reemplace las 3 canteras desestimadas en el adicional No 01.

ADICIONALES DE OBRA

Adicional de obra No 01 Aprobado y esta en ejecucion por 9,418456.28.

MAYORES METRADOS

Ninguno

DEDUCTIVOS

Deductivo vinculante al adicional No 01 por 9,787,621.23.

PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Diariamente se hacen riegos antipolvo con 03 cisternas.

MANTENIMIENTO VIAL

Se hace mantenimiento diario con riego antipolvo utilizando 03 cisternas de las vias que transportan material excedente a los DMEs y a las canteras. Asimismo a la via de comunicacion Pallasca a Mollepata.

RECURSOS OFERTADOS

PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista cuenta con todo su equipo profesional y tecnico ofertado en campo y esta completo. SI CUMPLE

MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA

El contratista trabaja en campi con 53 volquetes y 10 excavadoras superando lo ofertado. Tiene toda su maquinaria completa asi como sus laboratorios. SI CUMPLE

PERSONAL DEL SUPERVISOR

El supervisor HOB CONSULTORES tiene completo sus profesionales y tecnicos en campo asi como los administrativos en oficina. SI CUMPLE

MAQUINARIA Y EQUIPOS

El personal de la supervision se moviliza en 4 camionetas 4x4 equipadas tambien cuenta con 2 Combis para su personal tecnico.

Asimismo tiene sus equipos topograficos y laboratorios completos segun lo ofertado. SI CUMPLE.

RECOMENDACIONES

Disponer que los profesionales que teabajan a medio tiempo lo hagan a tiempo completo para verificar calidad de obra y avances del contratista.

Recomendaciones:

Tener el cuaderno de obra con anotaciones diarias y permitir tener acceso.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
TEOFILO MAZA SULLON	Moderado	28-02-2020

Actividades:

1. CORTE DE MATERIAL SUELTO Y ROCA SUELTA
2. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DMEs.
3. MUROS Y PUENTES

CDescripcion_____:

1. CORTE DE MATERIAL SUELTO Y ROCA SUELTA

Se continua ejecutando trabajos de corte de material suelto y roca suelta en explanaciones en las siguientes progresivas:

Sector Pallasca

Km 6+440 al 6+760

Km 7+680 al 7+880

Km 7+940 al 7+990

Km 8+220 al 8+350

Sector Mollepata

Km 19+340 al 19+480

Km 21+439 al 21+680

Km 22+129 al 22+340.

2. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A LOS DMEs

En el sector Pallasca se transporta material excedente al DME No 02 ubicado en la progresiva Km 1+760 lado izquierdo.

En el sector mollepata se transporta material excedente al DME No 7 ubicado en la progresiva 23+460.

MUROS Y PUENTES

Se ejecutan trabajos de elevacion de estribos en puenteQuebrada honda y vaceado de concreto f'c= 210 Kg/cm² en muros de contencion.

Se trabaja en las progresivas

MUROS

Km 27+760 al 27+790

Km 27+930 al 27 +970

Km 28+739 al 28+750

Km 28+039 al 28+066

Km 28+452 al 28+476

Km 28+497 al 28+518

Km 29+258 al 29+294

PUENTES

Se trabaja en la progresiva:

Km 22+289 al 22+314

Se hace vaceado de concreto f'c=210 Kg/cm²

INCIDENTES

Ninguno

CLIMA

Buen clima sin lluvias.

PERSONAL UTILIZADO

Personal profesional

Ing. Residente

Ing. Suelos

Ing. Metrados

Ing. Geologo.

Ing. Medio ambiente

y sus tecnicos asistentes.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Trabajan 53 volquetes de 15 a 20 m³. asimismo en campo hay 10 excavadoras 03 cisternas.

Se hacen rotura de probetas en laboratorio.

1



Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-02-2020