




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 4 4 - 2020	Fecha Informe: 28-02-2020	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**



Asunto:
INFORME DIARIO (FRENTE CALEMAR)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

- El último asiento que tiene al día la obra es el Asiento 474 CONTRATISTA (20/02/2020)

ASIENTO 474: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: FRENTE DE TRABAJO; EJECUCION ADICIONAL DE OBRA N°07: Es muy importante y merece un análisis minucioso y muy técnico la ejecución del adicional de obra N°07.

Tener en cuenta que los únicos frentes de trabajo sirven los extremos de este adicional y se podrán ejecutar cuando se concluyan tanto el adicional N°05 y el N°06, inclusive las obras de arte de este adicional N°07 solo se podrá ejecutar cuando se concluyan los trabajos de movimiento de tierra por la transitabilidad.

Estas situaciones se deben tener en consideración para efecto del plazo de ejecución.

- Este fue el último asiento que ha sido llenado en obra.

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra-
- El adicional N°07, que contempla de la progresiva 47+000 a la 48+000, se encuentra en las instalaciones de Motilma en Lima, para ser presentadas ante Provias Nacional.

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se viene realizando mejoramiento a accesos constantemente por la presencia de lluvias en la zona.

7)ARQUEOLOGIA

La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el Ministerio de Cultura de la Libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilómetro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del Inca.

8)PACRI

Pacri se encuentra ahora en la etapa de recopilación de información, haciendo trabajos de gabinete para armar expedientes de los predios comprendidos entre las progresivas 0+000 a 30+000.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL



- No cumple. Pero vienen implementándose en personal auxiliar y técnico.
 - b)MAQUINARIA Y EQUIPO
 - Se viene implementando su laboratorio de suelos, a la fecha cuentan con 03 camionetas y 01 equipo topográfico completo.
 - De la misma manera tiene laboratorio de suelo con los siguientes equipos: 01 balanza electrónica, 01 copa de Casagrande, 01 juego de mallas granulométricas, 01 cono de arena para densidad en campo, 01 Horno, probetas, bandejas y herramientas menores.
- OTRAS INCIDENCIAS**
- Los trabajos en el frente Calemar continúan de manera normal y sin retrasos por factores climatológicos, pues toda la semana no se han presentado lluvias.

Recomendaciones:

. Se recomienda a la supervisión la presencia de todos los recursos ofertados en obra

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	No Aplica	28-02-2020

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE
610.B.E CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)

CDescripcion _____ :
PROGRESIVA 18+767, PROGRESIVA 19+200
CUADRILLA
•01 RETROEXCAVADORA
•03 VIBRO APISONADORES
•01 TROMPO MEZCLADOR
•01 VIBRADOR DE CONCRETO
•02 OPERARIOS

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-02-2020

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE
612B.A. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

CDescripcion_____:
PROGRESIVAS 20+360
CUADRILLA
.02 OPERARIOS
.02 AYUDANTES

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
29-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-02-2020

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
205B.C EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_____:

PROGRESIVA 29+250
CUADRILLA

- 01 EXCAVADOR SOBRE ORUGAS
- 07 CAMIONES VOLQUETES
- 02 AYUDANTES
- 01 OPERADOR

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-02-2020

3



Fotos: