

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 017	Fecha Informe: 28-02-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2020

CON FECHA 26 DE FEBRERO EL CONSORCIO VIAL DEL SUR HA PRESENTADO LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 017 DE NUEVE DÍAS CALENDARIO CON RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS Y GASTOS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS N° 023, ESTA EN REVISIÓN POR LA SUPERVISIÓN.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: NINGUNA

2) ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01 (KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3) MAYORES METRADOS: R.D N° 182 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 017 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN COMO N° 07)

4) DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRÁ EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.

5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTE. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

6) MANTENIMIENTO VIAL: HABILITADO DE VÍA ALTERNA DEL KM 115+200 HASTA EL KM 130+000

7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 ING. RESIDENTE

10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

10 ING. ESPECIALISTAS

11 TÉCNICOS

14 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.

03 CAMIONETA PICK UP 4X4

02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN

EL CONSORCIO DE SUPERVISIÓN CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

8) INCIDENTES: NINGUNO

9) PACRI: NINGUNO

10) ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11) OTROS: CUADERNO DE OBRA NO SE TIENE ACCESO

Recomendaciones:

NINGUNA

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-02-2020

Actividades:

TOPOGRAFÍA TRAZO Y REPLANTEO
CON PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN

CDescripcion_____:

1

LIBERACIÓN DE BASE GRANULAR UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 84+940

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-02-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
202.B.2 EXCAVACIÓN EN ROCA FRACTURADA (SUELTA)
202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO
UBICADO EN LADO IZQUIERDO PUENTE EL CHORRO PROGRESIVA KM 75+960

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE GRUPO
01 OPERADOR DE EXCAVADORA
03 OPERADOR DE VOLQUETE
02 PEONES VIGÍA
02 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-02-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-02-2020

Actividades:
PAVIMENTOS FLEXIBLES
416.A IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 85+200

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE CUADRILLA
03 PEÓN
02 PEÓN VIGÍA
02 OPERADOR DE MINICARGADOR
01 OPERADOR DE CAMIÓN IMPRIMADOR

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 MINICARGADOR (BARREDORA)
01 CAMIÓN IMPRIMADOR

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 28-02-2020

Actividades:
400 PAVIMENTOS CAPAS ANTICONTAMINANTES, SUBBASE Y BASE
403.A BASE GRANULAR E=0.275
UBICACIÓN EN LA PROGRESIVA KM 86+200

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE CUADRILLA
02 OPERADOR DE MOTONIVELADORA
02 OPERADOR DE CAMIÓN CISTERNA
04 OPERADOR RODILLO
02 PEONES VIGÍA
02 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO
02 MOTONIVELADORA
04 RODILLO
02 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-02-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-02-2020

Actividades:
CANTERA AMATA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 119+580

CDescripcion_____:
MATERIAL EXTRAÍDO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA ALTERNA DEL KM 115+200 HASTA EL KM 130+000
01 EXCAVADORA
01 CARGADOR FRONTAL
05 VOLQUETES

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-02-2020

Actividades:
FARALLÓN UBICADO EN EL KM 121+200

CDescripcion _____:
NO HAY PASE POR ESTA VÍA, SE ESTA USANDO UNA VÍA ALTERNA DESDE EL KM 15+200 HASTA EL KM 130+000
LA ING. KARINA BARREDA EVALUANDO LAS ROCAS DEL FARALLÓN PARA LA PAO DEL CAMBIO DE TRAZO.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 28-02-2020

Actividades:
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
514.B FILTRO DRENANTE
MURO MIXTO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 133+220

CDescripcion _____ :
PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE CUADRILLA
04 PEÓN
01 OPERADOR CAMIÓN GRÚA
01 OPERADOR DE CUSTER TRANSPORTE DE PERSONAL
01 BERMERO
01 RETROEXCAVADORA

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CAMIÓN GRÚA
01 MINI BUS CUSTER
01 BERMERO
01 RETROEXCAVADORA

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-02-2020



Fotos: