

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	123	02-03-2020	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:**Foto Bitacora 2:****Foto Bitacora 3:****Foto Bitacora 4:****Foto Bitacora 5:****Foto Bitacora 6:****Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 02/03/2020

Conclusiones:

SE ADJUNTA EN FORMATO WORD.

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 202.B1, 202.B2 y 202.B3 EXCAVACIÓN EN LOS KM. 72+240, 108+000, 109+200, 114+750, 115+400, 116+400, 121+340, 126+260 y 128+450.

202.B4 DEMOLICIÓN DE BLOQUES DE ROCA EN LOS KM. 108+900, 114+700, 117+150 y 126+200.

207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS DE LOS KM. 124+000 al 124+620.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA REUBICACION DE 24 BUZONES Y LOS EXPEDIENTES DE LOS NUEVOS AFECTADOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 02-03-2020

Actividades:
200 Movimiento de Tierras
km. 72+240

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
06 Volquetes
11 Personal

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 02-03-2020

Actividades:
DME km 74+800

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
03 Personal

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 02-03-2020

Actividades:
DME y Patio de Máquinas
km 77+200

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
04 Personal

3



Fecha Toma De Datos:
02-03-2020