



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: cuaderno de obra	Fecha Informe: 02-03-2020	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
---------------------------	---	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Obra: Mejoramiento de Saldo de Obra Carretera Rodríguez de Mendoza – Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre – Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)”
Reporte al 02-03/2020

**Conclusiones:****DE LAS ACTIVIDADES: La CONTRATISTA OBRAINSA**

El día de hoy no se observó ninguna actividad en ningún tramo de la carretera ni en el Deposito de material excedente y en la cantera Belén sector Buenos Aires, las causas de la paralización se describe en el asiento del cuaderno de obra.

1. DEL CUADERNO DE OBRA: Asiento 1555 de fecha 29/02/2020, de la Contratista página 000086. "Hacemos de conocimiento de la Supervisión que mi representada ha comunicado a la entidad PROVIAS NACIONAL, con carta OBRAINSA 113800-20, de fecha 14-02-2020 el apercibimiento correspondiente, sobre la imposibilidad de ejecución de obra por temas concernientes de:

1. Obra sin plazo de ejecución

2. Aprobación de prestaciones adicionales con deficiencias

3. Pago de valorizaciones y pago de valorizaciones de mayores gastos generales por ampliación de plazo N° 13 a la fecha no efectuadas. Advirtiendo que en el plazo de 10 días calendarios a fin de cautelar nuestros intereses nos vemos obligados a suspender la ejecución de los trabajos que son objeto de contrato. Sin embargo a la fecha han transcurrido 15 días y aun no se tiene pronunciamiento de manera expresa de la entidad, al respeto y por causales descritos en nuestro asiento N° 1553, no se cuenta con frente de trabajo y se viene programando la ejecución de mantenimiento de tránsito y seguridad vial, así como las señalizaciones diurnas y nocturnas temporales correspondientes y ejecución de obra en esa misma expresión por pocos frentes de trabajo en la construcción de la carretera "

2. AMPLIACIONES DE PLAZO: La obra continúa ejecutándose bajo el CAO vigente aprobado en la ampliación de plazo N° 13. La contratista solicitará la ampliación de plazo N° 25 por 302 días, y la ampliación de plazo N° 26 por 108 días.

La solicitud de las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, han sido declaradas improcedentes. A la fecha continua con este antecedente

3. ADICIONALES DE OBRA: La Supervisión y la Contratista ha ejecutado las Prestaciones Adicionales 01, 02, 03, 04 y 05, estos adicionales están condicionados a la prestación adicional N° 06.

4. MAYORES METRADOS: la contratista ha presentado los mayores metrados de movimiento de tierra del km 10+000 al km 20+000, así como los mayores metrados de cuneta trapezoidal tipo I y II como los mayores metrados de cunetas rectangulares en todo el tramo. Asimismo, la contratista presentó los mayores metrados de subdrenes en todo el tramo y veredas, la supervisión realizó la revisión y el trámite a la entidad para su aprobación.

5. DEDUCTIVOS: Los deductivos son vinculantes a los mayores metrados de las partidas mencionadas.

6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: La Contratista presento su informe N° 004/SALC/AA/LCR/20 a la Supervisión sobre el monitoreo Ambiental de obra - febrero 20 que ha sido programado para ser ejecutado del 19 al 29 de febrero del 2020. Los programas consisten en el monitoreo del agua y aire por que será acompañado conjuntamente con la Supervisión para su conformidad.

7. MANTENIMIENTO VIAL: el presente día no se observó el mantenimiento en los tramos de la carretera.

8. EQUIPOS OFERTADOS DEL CONTRATISTA:

PERSONAL: A la presente el personal clave de la Contratista consta de 10 profesionales de los cuales no cuenta con profesional especialista en control de calidad, Supervisor de SSOMAI y medico ocupacional. Así mismo continua con descanso medico el especialista en Suelos y Pavimentos el cual fue comunicado a la Supervisión.

MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy no se observó maquinaria en actividad por paralización de obra descritos líneas arriba.

9 EQUIPOS OFERTADOS DE LA SUPERVISION: De los recursos ofertados por la Supervisión se pudo verificar que no cumple con lo ofertado en personar ya que no se observa la presencia del especialista de impacto ambiental de obras viales, así mismo se observa equipo de topografía 01 estación total y 02 Camioneta en campo.

9.1 A la fecha no está cumpliendo con lo ofertado

10 INCIDENTES: no se tiene ningún reporte de la contratista y de la Supervisión.

Paralización de obra. Los motivos descritos líneas arriba

1. PACRI: Continúan pendientes los expedientes del empadronamiento de más afectados por el derecho de vía, se observó la presencia de la representante integrándose al servicio y realizando la evaluación de los predios en el Km 16+560 en adelante.

12. ARQUEOLOGIA: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de los terrenos, actividades que se realizaran al ejecutarse el Adicional 6.a la fecha está en trámite

13. Otros: La Contratista presento las valorizaciones: valorización de obra N° 31 del contrato principal – febrero 2020, valorización N° 24 Prestación adicional N° 02 – febrero 2020,



valorización N^a 10 Prestación adicional N^o 03 – febrero 2020, valorización N^o 02 Prestación adicional N^o 06 – febrero 2020.

Recomendaciones:

Se pone en conocimiento que el día de hoy la Contratista paralizó las actividades en la ejecución de la obra de la construcción de la carretera por lo que se recomienda a la entidad tomar las acciones respectivas con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 02-03-2020
--	----------------------------	---

Actividades:
Cantera Belen, no se observo ninguna actividad

CDescripcion_____:
No se observo ninguna maquinaria

1



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
02-03-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JONEL FRANCISCO
SOPLIN PIÑA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-03-2020

Actividades:

En los tramos de mejoramiento de suelos km 16+420 NO SE REGISTRO NINGUNA ACTIVIDAD

CDescripcion_____:

2 NO SE OBSERVO MAQUINARIA EN ACTIVIDAD, ni personal obrero

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-03-2020