



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 27	Fecha Informe: 02-03-2020	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca- Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	Personal Encargado: TEOFILO MAZA SULLON
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DIARIO
CARRETERA MOLLEPATA- PALLASCA



Conclusiones:

Mediante la presente me dirijo a usted para hacer llegar las ocurrencias de los trabajos el día de hoy en la obra de la referencia.

CUADERNO DE OBRA

El último asiento que tiene el cuaderno es la anotación del sábado 29 de febrero.

ASIENTO No 541

DEL RESIDENTE

PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL No 11 -Febrero del 2020

Se deja constancia ante la supervisión que el contratista ha presentado la valorización No 11 del mes de febrero con carta No 140-2020.

Monto valorizado sin IGV 6'485,045.81

Monto acumulado sin IGV 23'875,604.15.

Se solicita su revisión para su posterior aprobación.

ASUNTO: HUAYCO

Se deja constancia que ocurrió un huayco en el km 7+000 LD de la vía. El contratista comunica a la supervisión que se hizo limpieza oportuna para el pase del usuario por lo que se encuentra transitable. También informa que ocurrieron derrumbes que fueron limpiados con equipo pesado.

ASIENTO No 531

DEL SUPERVISOR

REFERENCIA: ASIENTO 521 DEL CONTRATISTA

En relación al asiento de la referencia se manifiesta que con carta No 2510050-CG-20-0106 se han hecho observaciones en cuanto a las adecuaciones al eje en planta y perfil necesarios para evitar interferencias en el trazo.

ASIENTO No 530

DEL SUPERVISOR

ASUNTO: Calendarios actualizados presentación de adicional No 01 y Deductivo vinculante No 01

Con carta No 2510050-CG-20-0116

de fecha 28 de febrero se ha remitido a Provias Nacional nuestra información sobre los calendarios actualizados de obra por prestación adicional No 01 y deductivo vinculante No 01.

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

A. AMPLIACION DE PLAZO No 01, 02 y 03 -DENEGADAS

B. AMPLIACION DE PLAZO No 04 -CONSENTIDA.

C. AMPLIACION DE PLAZO No 05 -Por falta de libre disponibilidad de los DMEs.

D. AMPLIACION DE PLAZO No 06 - Por no contar con nuevas canteras que reemplacen las 3 canteras desestimadas en el adicional No 01.

E

AMPLIACION DE PLAZO No 07- Por ejecución de la prestación adicional No 01.

2. ADICIONALES DE OBRA

A. Aprobación del adicional No 01 que está en ejecución.

3. DEDUCTIVOS

Existe el deductivo vinculante No 01. Aprobado

4. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Se viene respetando el uso de los DMEs autorizados.

Se ejecuta riegos diarios antipolvo en toda la vía así como en las vías a los DMEs y canteras.

5. MANTENIMIENTO VIAL

Se hace mantenimiento a vía para que permanezca transitable. Asimismo se limpia en caso de huaycos.

6. PACRI

El ing. William Rojas trabaja con su equipo tanto en campo como en gabinete para disponer al contratista de mayor área liberada para que trabaje.

7. RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a) Del personal

El contratista cuenta con su personal profesional y técnico completo según lo ofertado. Por lo tanto **SI CUMPLE**

b) De la maquinaria y equipo

El contratista tiene completo su maquinaria según lo ofertado e inclusive lo ha superado en número de volquetes y excavadoras.

su laboratorio está completo así como sus equipos topográficos.

DEL SUPERVISOR

a) Del personal

La supervisión cuenta con su equipo de profesionales y técnicos en campo. En sus oficinas administrativas está completo según lo ofertado.

b) Maquinaria y equipos



Los profesionales se desplazan en 4 camionetas 4x4 equipadas y su equipo de tecnicos en 02 Combis.

Tambien su laboratorio esta completo aso como sus equipos topografico. Por lo tanto la supervision SI CUMPLE con lo ofertado.

OTRAS INCIDENCIAS

Se estan presentando lluvias de menor intensidad que ocasionan huaycos de menor rango.

Recomendaciones:

Tener el cuaderno al dia con anotaciones diarias.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: TEOFILO MAZA SULLON	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 02-03-2020
---	----------------------------	---

Actividades:

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
 CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)
 PROGRESIVA KM 1+655-KM 1+700
 CUADRILLA:
 Mixer 8m3
 02 vibrador de concreto
 02 operarios
 06 peones

CDescripcion_____:

1

Progresiva Km 1+655 al Km 1+700
 CUADRILLA
 01 Mixer de 8m3
 02 Vibradores de concreto
 02 operarios
 01 Oficial
 06 Peones

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-03-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

TEOFILO MAZA SULLON

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-03-2020

Actividades:

CORTE DE MATERIAL SUELTO Y ROCA SUELTA

CDescripcion_____:

Progresiva Km 9+400 al Km 9+790

Cuadrilla

Progresiva Km 8+340 al Km 8+760

Progresiva Km 8+230 al Km 8+330

Progresiva km 19+320 al km 19+460

Progresiva km 21+430 al km 21+560

CUADRILLA

10 EXCAVADORAS

48 volquetes de 15 m³

08 vigias

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-03-2020

2