

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 124	<b>Fecha Informe:</b> 03-03-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer	
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 03/03/2020

**Conclusiones:**

SE ADJUNTA EN FORMATO WORD.

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 202.B1, 202.B2 y 202.B3, EXCAVACIÓN EN LOS KM. 72+240, 107+840, 109+200, 114+850, 115+450, 116+250, 121+340, 126+300 y 128+460.

202.B4 DEMOLICIÓN DE BLOQUES DE ROCA EN LOS KM. 108+900, 114+700, 117+150 y 131+200

207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS DE LOS KM. 123+800 AL 124+180 y DEL KM 124+340 AL 124+740.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LA REUBICACION DE 24 BUZONES Y LOS EXPEDIENTES DE LOS NUEVOS AFECTADOS.

### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

03-03-2020

**Actividades:**

200 Movimiento de Tierras  
km. 107+840

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
01 Cargador  
06 Volquetes  
12 Personal

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

03-03-2020

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 03-03-2020

**Actividades:**  
200 Movimiento de Tierras  
km. 109+200

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Tractor  
01 Cargador  
04 Volquetes  
10 Personal

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
03-03-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 03-03-2020

**Actividades:**  
DME km 111+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

- Equipos
- 01 Tractor
- 01 Excavadora
- 01 Cargador
- 07 Personal

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
03-03-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 03-03-2020

**Actividades:**  
200 Movimiento de Tierras  
km. 114+850

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
01 Tractor  
07 Volquetes  
13 Personal

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
03-03-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 03-03-2020

**Actividades:**  
200 Movimiento de Tierras  
km. 115+450

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
07 Volquetes  
12 Personal

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
03-03-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 03-03-2020

**Actividades:**  
200 Movimiento de Tierras  
km. 116+250

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
05 Volquetes  
10 Personal

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
03-03-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 03-03-2020

**Actividades:**  
DME km. 118+400

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

- Equipos
- 01 Tractor
- 01 Cargador
- 01 Retroexcavadora
- 01 Mini Cargador
- 01 Rodillo
- 13 Personal

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
03-03-2020





**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 03-03-2020

**Actividades:**  
Cantera Huancabamba

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
04 Cargadores  
01 Tractor  
01 Excavadora  
06 Volquetes

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
04-03-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 03-03-2020

**Actividades:**  
207.A Mejoramiento de Suelos del km. 123+900 al 124+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

- Equipos
- 01 Excavadora
- 01 Motoniveladora
- 02 Rodillos
- 10 Personal

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
04-03-2020