



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

**Confirma Bitacora:**

**Nro Informe:**

**Fecha Informe:**  
04-03-2020


**Nombre De La Obra:**  
HUANUCO - HUALLANCA (T1)

**Personal Encargado:**  
DUSTIN NOEL PONCE ACERO


**Foto Bitacora:**



**Foto Bitacora 2:**



**Foto Bitacora 3:**



**Foto Bitacora 4:**



**Foto Bitacora 5:**

**Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

**Conclusiones:**

**Recomendaciones:**

## PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** DUSTIN NOEL PONCE ACERO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-03-2020

**Actividades:**  
VOLADURA  
PROGRESIVA 43+860

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL: 02 VIGIAS, 02 OPERARIOS, 02 OFICIALES, ING. DE SEGURIDAD  
MAQUINARIA: 01 EXCAVADOR , 02 CAMIONETAS

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
04-03-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** DUSTIN NOEL PONCE ACERO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-03-2020

**Actividades:**  
 1000 PUENTES  
 503.1 ENCOFRADO Y DESENCODRADO  
 PUENTE SHIRAGRA PROGRESIVA KM. 34+612

2

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 PERSONAL: 05 OPERARIOS, 03 OFICIALES,  
 EQUIPOS: ARNES DE SEGURIDAD CARRETILLAS, MARTILLOS , ANDAMIOS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 04-03-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** DUSTIN NOEL PONCE ACERO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-03-2020

**Actividades:**  
 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 202 EXCAVACION EN MATERIAL  
 PROGRESIVA 26+700

3

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 PERSONAL: 01 OPERADOR, 02 VIGIAS, 04 PEONES.  
 MAQUINARIA: 01 EXCAVADOR

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 04-03-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** DUSTIN NOEL PONCE ACERO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-03-2020

**Actividades:**  
1000 PUNTES  
503.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
MAMAIHUACHIN PROGRESIVA 12+338

4

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL: 05 OPERARIOS, 03 OFICIALES, 01 MAESTRO DE OBRA  
EQUIPOS: MARTILLOS, BARRENOS, ARNES DE SEGURIDAD.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
04-03-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

DUSTIN NOEL PONCE  
ACERO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

04-03-2020

**Actividades:**

600 OBRAS COMPLEMENTARIAS  
606.A ELEMENTO MURO DE SUELO REFORZADO 365  
PROGRESIVA KM 25+220

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

5

PERSONAL: 05 OPERARIOS, 05 OFICIALES, 02 VIGIAS, 04 PEONES,01  
TOPOGRAFO,  
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 01 EXCAVADOR,  
EQUIPOS: 01 NIVEL DE INGENIERO, CORTADORA DE MADERA,  
SERRUCHOS,PICOS,LAMPAS,ALICATES,PARTILLOS

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

04-03-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

DUSTIN NOEL PONCE  
ACERO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

04-03-2020

**Actividades:**

1000 PUNTES  
102.B TRAZO, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO DE PUNTES  
504.A ACERO DE REFUERZO  
PUENTE CHINCHAN PROGRESIVA . KM26+339

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

PERSONAL: 10 OPERARIOS, 08 OFICIALES, 02 VIGIAS, 01 TOPOGRAFO, 01  
,MAESTRO DE OBRA

EQUIPOS: CORTADORA DE FIERRO, ARNÉS DE SEGURIDAD, ESTACION TOTAL,  
GPS, CARRETILLAS, BARRENOS, ATORTOLADOR, ALICATES, MARTILLOS.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

04-03-2020

6



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** DUSTIN NOEL PONCE ACERO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-03-2020

**Actividades:**

700 TRANSPORTE  
700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 M. Y 1000 M.  
PROGRESIVA KM 25+400

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

PERSONAL: 02 OPERADORES, 02 VIGIAS, 06 PEONES,  
MAQUINARIA Y : 01 EXCAVADOR, 04 VOLQUETES,  
EQUIPOS: CARRETILLAS, PICOS,LAMPAS

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

04-03-2020



**Fotos:**