



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 28	<b>Fecha Informe:</b> 04-03-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Pallasca- Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> TEOFILO MAZA SULLON
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

INFORME DIARIO CARRETERA MOLLEPATA-PALLASCA



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ejecutados el día de hoy en obra.

**CUADERNO DE OBRA**

El ultimo asiento de obra esta con fecha 29 de febrero con las siguientes anotaciones:

ASIENTO No 541 - DEL RESIDENTE

PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL No 11.

Se deja constancia ante supervision que el contratista mediante carta No 140-2020/CVPLL-RO de fecha 29 de febrero del 2020, hace llegar a supervision el informe de valorizacion mensual No 11 correspondiente al mes de febrero del 2020, con el detalle siguiente:

Monto valorizado Sin IGV S/. 6'485,045.81

Monto Acumulado Sin IGV S/. 23'875,604.15

Por tanto solicitamos su revision para su posterior aprobacion correspondiente.

ASIENTO No 531 - DEL SUPERVISOR

REFERENCIA: ASIENTO No 521 DEL CONTRATISTA.

En relacion al asiento de la referencia, le manifestamos que con Carta No 2510050-CG-20-0106, se han hecho observaciones en cuanto a las adecuaciones al eje en planta y perfil necesarios para evitar interferencias en el trazo.

**1. AMPLIACIONES DE PLAZO**

Ampliacion de plazo No 01 - DENEGADA

Ampliacion de plazo No 02 - DENEGADA

Ampliacion de plazo No 03 - DENEGADA

Ampliacion de plazo No 04 - CONSENTIDA

Ampliacion de plazo No 05 - Por falta de disponibilidad de DMEs (RD 101-2020 MTC)

Ampliacion de plazo No 06 - Por no contar con nuevas canteras que reemplacen las 3 canteras desestimadas en el adicional 01 (RD 141-2020)

Ampliacion de plazo No 07 - Por ejecucion de la prestacion adicional No 01 (RD 226-2020)

**2. SUSPENSION DE PLAZO**

Del 11 de agosto del 2019 al 08 de diciembre del 2019 (Adendas 1,2 y 3 por 45, 30 y 45 dias)

**3. ADICIONALES DE OBRA**

Adicional de obra No 01 Aprobado por S/. 7'981742.61 Sin IGV

Adicional de obra ejecutado S/. 895700.87

**4. DEDUCTIVOS**

Deductivo vinculante No 01 aprobado por S/. 8'294,594.26 Sin IGV.

**5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL**

Se viene haciendo uso de los DMEs autorizados.

Ademas se realiza a diario riegos antipolvo en toda la via de trabajo como en las vias que conducen a los DMEs y a las canteras.

**6. MANTENIMIENTO VIAL**

Se realiza mejoramiento a la via principal como a los accesos ante la presencia de lluvias.

**7. PACRI**

El ing. encargado de PACRI William Gonzales viene realizando trabajos en gabinete como en campo para la liberacion de areas pendientes y entregar terrenos liberados al contratista.

**8. MOVIMIENTO DE TIERRAS**

El contratista viene ejecutando excavaciones en explanaciones en roca suelta y material suelto en sectores ubicados en las siguientes progresivas:

Sector Pallasca

Km 2+520 al Km 2+560

Km 5+180 al Km 5+480

Km 6+430 al Km 6+550

Km 7+240 al Km 7+260

Km 7+570 al Km 7+640

Km 7+920 al Km 8+000

Km 11+060 al Km 11+090.



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

#### Sector Mollepata

Km 17+ 540 al Km 17+640

Km 17+730 al Km 17+760

Km 17+930 al Km 18+000

Km 18+020 al Km 18+090

Km 18+120 al Km 18+300

Km 18+480 al Km 18+580

Km 18+630 al Km 18+680

Km 19+130 al Km 19+320.

#### 9. RECURSOS OFERTADOS DEL CONTRATISTA

Del personal.

El contratista cuenta con su equipo de profesionales y tecnicos completos en obras.

Maquinaria y equipos

El contratista viene trabajando con su maquinaria ofertada completa e incluso tiene mayor numero de volquetes y excavadoras.

Tambien cuenta con su laboratorios completos y sus equipis topograficos.

EL CONTRATISTA SI CUMPLE CON LO OFERTADO.

#### DEL SUPERVISOR

Del personal

El supervisor cuenta con su equipo de profesionales y tecnicos completo segun lo ofertado.

Los profesionales se movilizan en 04 camionetas 4x4 y el personal tecnico se movilizan en 02 Combis.

De la maquinaria y equipos

El supervisor cuenta con 04 camionetas 4x4 y 02 Combis de 25 pasajeros.

Su equipo de laboratorio esta funcionando y sus equipis topograficos estan completos.

EL SUPERVISOR SI CUMPLE CON LO OFERTADO.

#### Recomendaciones:

Se recomienda tener al dia el cuaderno de obra con anotaciones diarias tanto del Residente como del Supervisor.

#### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** TEOFILO MAZA SULLON      **Nivel:** Moderado      **Fecha De Fotografia:** 04-03-2020

- Actividades:**
- 1. CORTE DE MATERIAL SUELTO Y ROCA SUELTA Y TRANSPORTE
  - 2. MANTENIMIENTO DE VIA
  - 3. OBRAS DE ARTE
  - 4. PUENTES

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

1 CORTE DE MATERIAL SUELTO Y ROCA SUELTA  
PROGRESIVA KM 2+000 AL KM 11+300  
CUADRILLA  
EXCAVADORAS  
VOLQUETES  
06 VIGIAS

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-03-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** TEOFILO MAZA SULLON      **Nivel:** No Aplica      **Fecha De Fotografia:** 04-03-2020

**Actividades:**  
2. MANTENIMIENTO DE VIAS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
CUADRILLA  
03 CISTERNAS  
04 VIGIAS  
03 PEONES

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-03-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

TEOFILO MAZA SULLON

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

04-03-2020

**Actividades:**

3. OBRAS DE ARTE Y PUENTES

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

CUADRILLAS  
01 MIXER DE 8 M3  
04 OPERARIOS  
04 OFICIALES  
10 PEONES  
04 VIGIAS

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

05-03-2020