



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 29 | Fecha Informe: 06-03-2020 | Nombre De La Obra: Carretera Pallasca- Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca | Personal Encargado: TEOFILO MAZA SULLON |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|---|

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DIARIO CARRETERA MOLLEPATA-PALLASCA



Conclusiones:

Mediante la presente, me dirijo a Ud. para informarle, sobre las ocurrencias en los trabajos ejecutados en el día.

CUADERNO DE OBRA

El cuaderno de obra tiene su último asiento el día 29 de febrero del 2020.

ASIENTO No 541

DEL RESIDENTE

PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL No 11 -FEBRERO 2020.

Se deja constancia ante supervisión que el contratista mediante Carta No 140-2020/CVPLL-RO de fecha 29 de febrero del 2020, hace llegar a la supervisión el informe de valorización mensual No 11 correspondiente al mes de febrero del 2020, el detalle es:

Monto valorizado Sin IGV 6'485,045.81.

Monto acumulado Sin IGV 23'875,604.15.

Por lo tanto solicitamos su revisión para su aprobación correspondiente.

ASIENTO No 531

DEL SUPERVISOR

REFERENCIA: ASIENTO No 521 DEL CONTRATISTA.

En relación al asiento de la referencia, le manifestamos que con Carta No 2510050 -CG-20-0106, se han hecho las observaciones en cuanto a las adecuaciones al eje en planta y perfil necesarios para evitar interferencias en el trazo.

ASIENTO No 530

DEL SUPERVISOR

ASUNTO: CALENDARIOS ACTUALIZADOS, PRESTACION ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE No 01.

Con Carta No 2510050-CG-20-0116 de fecha 28 de febrero, se ha remitido a Provias, nuestro informe sobre los Calendarios de obra actualizados por prestación adicional No 01 y Deductivo vinculante No 01.

AMPLIACIONES DE PLAZO

A la fecha se han dado las siguientes ampliaciones de plazo:

1. Ampliación de plazo No 01 - DENEGADA.

2. Ampliación de plazo No 02 - DENEGADA.

3. Ampliación de plazo No 03 DENEGADA.

4. Ampliación de plazo No 04 - CONSENTIDA (Oficio No 796-2019 MTC/20.22.2).

5. Ampliación de plazo No 05 - ACEPTADA -Por falta de libre disponibilidad de DMEs - (RD No 101-2020-MTC/20).

6. Ampliación de plazo No 06 - Por no contar con nuevas canteras que reemplace las 3 canteras desestimadas en el adicional No 01 (RD No 141-2020-MTC/20).

7. Ampliación de plazo No 07 - Por ejecución de la prestación adicional No 01 (RD No 226-2020-MTC/20).

2. SUSPENSION DE PLAZO

Adendas 1,2 y 3 por 45 dc, 30 dc y 45 dc.

24 de setiembre 2019, 29 Octubre 2019, 06 diciembre del 2019.

Suspension de plazo del 11 de agosto al 8 de diciembre del 2019.

3. ADICIONALES DE OBRA

Adicional No 01 por S/. 7,981,742.61 si IGV.

4. DEDUCTIVOS

Deductivo vinculante al adicional No 01 por S/. 8'294,594.26 sin IGV.

5. MOVIMIENTO DE TIERRAS

se viene ejecutando excavaciones en explanaciones en roca suelta y material suelto en sectores ubicados entre las siguientes progresivas:

Sector Pallasca

Km 7+920 al Km 8+350

Km 11+210 al Km 11+340

Km 11+430 al Km 11+660

Sector Mollepata

Km 18+450 al Km 18+670

Km 19+230 al Km 19+400

Km 19+760 al Km 19+890



6. TRANSPORTE

Se viene ejecutando el transporte de material suelto, roca suelta y roca fija producto de las voladuras provenientes de las excavaciones de taludes superiores y plata formas, así como de las excavaciones de obras de arte. Siendo transportados a los DMEs autorizados.

7. MUROS

Se viene trabajando en muros de contención, en el vaciado de concreto f'c 210 Kg/cm² en las siguientes progresivas:

Sector Pallasca

Km 5+765 -km 5+794

km 5+550 -Km 5+573.499

km 5+635-Km 5+650

Sector Mollepata

Km 27+955.10 - 27+975.3

Km 27+940.67 -27+949.67

km 27+477.50 -27+480.

8. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Se viene utilizando los DMEs autorizados.

Se viene ejecutando riegos antipolvos continuos con cisternas tanto en la vía principal como a los accesos a los DMEs y canteras.

9. MANTENIMIENTO VIAL

Ante la presencia de lluvias esporádicas se viene mejorando el acceso a las vías.

10. RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

Del personal

El contratista tiene completo su personal profesional y técnico en obra.

Maquinarias y equipos

El contratista tiene su maquinaria ofertada completa e incluso la ha superado en cuanto al número de volquetes y excavadoras.

Su equipo de laboratorio trabaja constantemente.

EL CONTRATISTA SI CUMPLE CON LO OFERTADO

DEL SUPERVISOR

Del personal

El supervisor HOB tiene completo su equipo de profesionales y técnicos en campo, así como su personal administrativo en oficina.

Maquinaria y equipos

El supervisor tiene para desplazar su personal profesional y técnico 4 camionetas 4x4 equipadas y 2 Combis.

EL SUPERVISOR SI CUMPLE CON LO OFERTADO

Recomendaciones:

Mantener al día el cuaderno de obra con anotaciones diarias.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: TEOFILO MAZA SULLON **Nivel:** No Aplica **Fecha De Fotografia:** 06-03-2020

Actividades:
1. CORTE DE MATERIAL SUELTO Y ROCA SUELTA

CDescripcion _____ :
Progresivas
Km 7+920 al Km 8+350
Km 11+219 al Km11+340
km 11+430 al km 11+660
km 18+450 al km 18+670
km 19+230 al km 19+400
km 19+760 al km 19+890
CUADRILLA
8 EXCAVADORAS
45 VOLQUETES 15 M3
10 VIGIAS
13 PEONES

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-03-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

TEOFILO MAZA SULLON

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

06-03-2020

Actividades:

TRANSPORTE

Material excedente transportado a los 3 DMEs autorizados.

CUADRILLA

45 Volquetes de 15 m3

8 excavadoras

8 vigias

10 peones

CDescripcion_____:

2

Material excedente transportados a los 3 DMEs autorizados.

CUADRILLA

45 VOLQUETES

8 EXCAVADORAS

10 VIGIAS

12 PEONES

3 CISTERNAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

TEOFILO MAZA SULLON

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

06-03-2020

Actividades:

MUROS DE CONTENCION

CDescripcion _____:

Se ejecutan en las progresivas

Km 5+765 -5+794

km 5+559 -5+573.499

km 5+635-5+650

km 27+955.10- 27+975.3

km 27+940.67-27+949.67

km 27+477.50 -27+480

CUADRILLA

02 MIXER 8M3

03 VIBRADORES DE CONCRETO

03 OPERARIOS

06 PEONES

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-03-2020