

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 126	Fecha Informe: 05-03-2020	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 05/02/2020

Conclusiones:

SE ADJUNTA EN FORMATO WORD.

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 202.B1, 202.B2 y 202.B3 EXCAVACIÓN, EN LOS KM. 72+260, 107+840, 109+200, 114+750, 115+400, 117+150, 121+350, 126+300 y 128+460.

202.B4 DEMOLICIÓN DE BLOQUES DE ROCA, EN LOS KM. 108+900, 115+720, 117+150 y 126+300.

207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS DEL KM 123+800 al KM 124+180 y del km 124+340 al km 124+760.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA REUBICACIÓN DE 24 BUZONES Y LOS EXPEDIENTES DE LOS NUEVOS AFECTADOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 05-03-2020

Actividades:
DME km 111+000

CDescripcion_____:

Equipos
02 Tractores
01 Excavadora
01 Cargador
08 Personal

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 05-03-2020

Actividades:
200 Movimiento de Tierras
km. 114+750

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
01 Tractor
06 Volquetes
12 Personal

2



Fecha Toma De Datos:
05-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-03-2020

Actividades:

200 Movimiento de Tierras
km. 128+460

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
06 Volquetes
11 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-03-2020

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-03-2020

Actividades:

207.A Mejoramiento de Suelos
km. 124+760

CDescripcion_____:

Equipos

01 Excavadora

01 Motoniveladora

01 Rodillo

03 Volquetes

12 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-03-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-03-2020

Actividades:

DME km 124+500

CDescripcion_____:

Equipos
01 Tractor
01 Excavadora
06 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-03-2020

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-03-2020

Actividades:

DME km 118+400

CDescripcion_____:

Equipos

01 Tractor

01 Cargador

01 Minicargador

07 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-03-2020

6