




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 48 - 2020	Fecha Informe: 05-03-2020	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**



Asunto:
INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)



Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

- El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 480 SUPERVISION (22/02/2020)

ASIENTO 480: DE LA SUPERVISION

ASUNTO: SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: Con fecha 21/02/2020 se ha ingresado a Provias Nacional mediante carta N°46-2020-TOSTLDA/EVE-Y, A informe complementario a la suspensión de Plazo de Ejecución de Obra, con apreciaciones técnicas correspondientes de los especialistas que sustentan y levantan las observaciones de los funcionarios de Provias nacional, por lo que se espera sus informes técnicos correspondientes favorables a la suspensión de plazo de ejecución de obra, sustentado en eventos no atribuibles a las partes, por las condiciones climáticas adversas en la zona de trabajo, considerando además que esta suspensión ni debe generar mayores gastos generales a la entidad. Solo se espera el documento oficial que determinara el periodo de paralización.

- Este fue el ultimo asiento que ha sido llenado en obra.

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra-
- El adicional N°07, que contempla de la progresiva 47+000 a la 48+000, se encuentra en las instalaciones de Motlima en Lima, para ser presentadas ante Provias Nacional.

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se viene realizando mejoramiento a accesos constantemente por la presencia de lluvias en la zona.

7)ARQUEOLOGIA

La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

8)PACRI

Pacri se encuentra ahora en la etapa de recopilación de información, haciendo trabajos de gabinete para armar expedientes de los predios comprendidos entre las progresivas 0+000 a 30+000.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.



DEL SUPERVISOR

a) PERSONAL

• No cumple. Pero vienen implementándose en personal auxiliar y técnico.

b) MAQUINARIA Y EQUIPO

• Se viene implementando su laboratorio de suelos, a la fecha cuentan con 03 camionetas y 01 equipo topográfico completo.

• De la misma manera tiene laboratorio de suelo con los siguientes equipos: 01 balanza electrónica, 01 copa de Casagrande, 01 juego de mallas granulométricas, 01 cono de arena para densidad en campo, 01 Horno, probetas, bandejas y herramientas menores.

OTRAS INCIDENCIAS

• Hoy se lleno el asiento de obra de fecha 22 de febrero en donde comunican que están a la espera formal de la suspensión de plazo por parte de provias, pero hasta la fecha los trabajos en campo continúan de manera normal y sin contratiempo.

Recomendaciones:

. Se recomienda la presencia total de los recursos ofertados en obra por parte de la supervision

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-03-2020

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE

610.B.E. CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)

CDescripcion _____:

PROGRESIVA 20+725, PROGRESIVA 22+280

- 01 RETROEXCAVADORA
- 03 VIBRO APISONADORES
- 01 TROMPO MEZCLADOR
- 01 VIBRADOR DE CONCRETO
- 02 OPERARIOS
- 06 AYUDANTES

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-03-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-03-2020

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE

601.B.A EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ESTRUCTURAS

CDescripcion_____:

PROGRESIVA 19+200

- 01 RETROEXCAVADORA
- 03 VIBRO APISONADORES
- 02 OPERARIOS

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-03-2020

Actividades:
700. TRANSPORTE
700.B.F. TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUÉS DE 1 KM

CDescripcion_____:
PROGRESIVA 23+680
CUADRILLA
.09 CAMIONES VOLQUETES
. 03 AYUDANTES

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-03-2020

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA
205.B.C. EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion _____ :

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-03-2020

Actividades:
200. MOVIMIENTOS DE TIERRA
205.B.B2. EXCAVACION EN ROCA SUELTA

CDescripcion_____:
PROGRESIVA 5+210, PROGRESIVA 8+960
CUADRILLA
•01 EXCAVADOR SOBRE ORUGAS
•04 CAMIONES VOLQUETES
•01 TRACK DRILL
•01 COMPRESORA
•02 AYUDANTES
•01 OPERADOR

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-03-2020



Fotos: