



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 74	Fecha Informe: 06-03-2020	Nombre De La Obra: Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	Personal Encargado: R O M M E L C H A N C A RAMIREZ
--------------------	-----------------	---------------------------	---	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Informe N° 74

Conclusiones:

- 1.- Cuaderno de obra: No se llenó el cuaderno de obra del día.
- 2.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo N° 4 aprobada por 36 días el 12 de setiembre del 2018 aprobado con RD N° 1762-2018-MTC/20, Ampliación de Plazo N° 08 por 73 días el 20 marzo 2019 aprobado con RD N° 392-2019-MTC/20. En total son 109 días calendarios aprobados bajo resolución, finalizando el término real de obra el 29 de marzo.
- 3.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2, 286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 con un monto de 10,018,567.23 incluido IGV y aprobado con RD N° 196-2020-MTC/20.
- 4.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1,436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1,151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 5.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270,553,154.88 incluido el IGV
- 6.- Plan de manejo socio ambiental. En la obra se está realizando la recolección de los desperdicios sólidos generados durante la ejecución y luego depositado en lugares autorizados.
- 7.- Mantenimiento vial: No se realizó mantenimiento de vía.
- 8.-Recursos ofertados del contratista.
A)Personal: la contratista no cumple con el personal ofertado, porque el especialista de trazo y explanaciones no se encuentra en la obra, especialista en estructuras y obras de arte no se encuentra por tema de salud, tiene que justificarlo.
B)Equipos: La contratista solo tienen pocos equipos laborando en campo, los demás están en su taller.
- 9.-Recursos ofertados de la supervisión:
A.Personal: la supervisión cumple con el personal ofertado.
B.Equipos: la supervisión cumple con los equipos ofertados.
- 10- Incidencia: No hay incidencia del día.
- 11.- Pacri: Con las comunidades y personas afectadas se quedaron en dar una solución lo más próxima posible, para continuar con la extracción de material de las canteras. La empresa encargada de solucionar los derechos de vía con las personas afectadas, aun no se encuentran en la obra.
- 12.- Arqueología: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de ninguna zona arqueológica.

Recomendaciones:

Se recomienda al contratista programar más frentes de trabajo, para no caer en retrasos.



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-03-2020

Actividades:

Se observó la excavación para el canal de evacuacion en el lado izquierdo, progresiva Km 134+458 hasta Km 134+500 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 01 operador y 01 personal de piso.
Equipos: 01 retroexcavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-03-2020

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-03-2020

Actividades:

Se observó la habilitación de acero para el canal de encauzamiento lado izquierdo y vaciado de solado, progresiva Km 134+520 hasta Km 134+550 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

2

Personal: 07 mano calificado, 01 operador y 02 vigías.

Equipos: 01 camión hormiguero mixer y herramientas manuales.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-03-2020

Actividades:

Se observó la excavación, eliminación de material y conformación de mejoramiento de subrasante lado derecho, progresiva Km 72+700 hasta Km 72+830 en el tramo I Negromayo Tintaya.

CDescripcion_____:

3 Personal: 01 capataz, 03 vigías, 04 operadores, 07 conductores y personal técnico.
Equipos: 01 motoniveladora, 01 rodillo, 02 excavadoras y 07 volquetes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-03-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-03-2020

Actividades:

Se observó la excavación para el emboquillado de la salida de la alcantarilla TMC, progresiva Km 76+770 en el tramo I Negromayo Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 01 capataz y 01 operador.
Equipos: 01 retroexcavadora.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-03-2020

Actividades:

Se observó la excavación y encofrado para el emboquillado de la salida de la alcantarilla TMC D=36", progresiva Km 77+270.70 en el tramo I Negromayo Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 01 operador, 02 mano calificado y personal técnico de supervisión y contrata.
Equipos: 01 excavadora.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-03-2020

Actividades:

Se observó la excavación, eliminación de material, encofrado y vaciado de concreto de la cuneta trapezoidal en el lado derecho, progresiva Km 139+760 hasta Km 139+870 en el tramo II Yauri San Genaro.

CDescripcion_____:

Personal: 03 operadores, 02 conductores, 08 mano calificado, 05 obreros y personal técnico.
Equipos: 02 retroexcavadoras, 01 volquete, 01 camión baranda y 01 camión hormiguero mixer.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-03-2020

6



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-03-2020

Actividades:

Se observó el armado de acero y encofrado del muro New Jersey lado izquierdo y derecho del puente Santa María, tramo II Yauri San Genaro.

CDescripcion_____:

Personal: 03 mano calificado y 01 obrero.
Equipos: herramientas manuales.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-03-2020