



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 30	Fecha Informe: 09-03-2020	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca- Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	Personal Encargado: TEOFILO MAZA SULLON
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DIARIO CARRETERA MOLLEPATA PALLASCA



Conclusiones:

Mediante la presente, me dirijo a Ud. para informarle sobre las ocurrencias de los trabajos ejecutados en la obra de la referencia:

CUADERNO DE OBRA

El último asiento es el del día 29 de febrero tanto del Ing. Residente como del Ing. Supervisor. El contratista tiene en su poder el cuaderno de obra por lo que no tuve acceso.

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

- A. Ampliación de plazo No 01 - DENEGADA (RD No 166-2019).
- B. Ampliación de plazo No 02 - DENEGADA (RD No 1649-2019).
- C. Ampliación de plazo No 03 DENEGADA (RD No 1775-2019).
- D. Ampliación de plazo No 04 - CONSENTIDA (Oficio No 796-2019).
- E. Ampliación de plazo No 05 ACEPTADA (RD No 101-2020).
- F. Ampliación de plazo No 06 ACEPTADA (RD No 141-2020).
- G. Ampliación de plazo No 07 - ACEPTADA - (RD No 226-2020).

2. SUSPENSIÓN DE PLAZO

ADENDAS 01, 02 y 03 por 120 días en total.

3. ADICIONALES DE OBRA

ADICIONAL No 01

Monto 7'981,742.61 soles Sin IG.V.

4. DEDUCTIVOS

DEDUCTIVO No 01

Monto 8'294,594.26 soles SIN IG.V.

5. PLAN DE MANEJO SOCIAL

Se respeta los DMEs autorizados del expediente técnico y adicional No 01.

Se realizan riegos antipolvo con 03 cisternas en la vía principal, así como los accesos a las canteras y botaderos.

6. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se ejecutan trabajos de excavaciones en explanaciones en material suelto y roca suelta en las siguientes progresivas:

Sector Pallasca

Km 5+180 al 5+790

Km 7+330 al 7+680

Km 7+800 al 8+100

Km 11+120 al 11+340

Km 11+530 al 11+850

Sector Mollepata

Km 17+230 al 17+420

Km 17+630 al 17+890

Km 18+330 al 18+540

Km 19+320 al 19+460

7. VOLADURAS

Se han ejecutado voladuras en los siguientes sectores:

Km 26+360 al 26+390

Km 25+320 al 25+350

Km 24+940 al 24+980

Km 2+120 al 2+150

8. TRANSPORTE

El contratista realiza el transporte de materiales excedentes en material suelto y roca suelta. También de roca fija proveniente de las excavaciones de taludes superiores y plataforma así como de las excavaciones de obras de arte que son trasladados a los DMEs autorizados.

9. MUROS

Se ha ejecutado trabajos en muros en las siguientes progresivas:

Km 0+785 al 0+805



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Km 5+550 al 5+573
Km 5+635 al 5+650
Km 5+765 al 5+794
Km 1+655 al 1+716
Km 26+768 al 26+774
Km 26+779 al 26+804
Km 26+945 al 26+950
Km 26+955 al 26+960
Km 26+965 al 26+969
Km 27+070 al 27+075
Km 27+080 al 27+085.

10. RECURSOS OFERTADOS DEL CONTRATISTA

Del personal

El personal profesional y tecnico del contratista se encuentra completos en campo t y en oficina.

De Maquinaria y equipos

El contratista tiene completo su maquinaria ofertada y sus equipis de laboratorio y topografia se encuentran completos.

EL CONTRATISTA SI CUMPKE CON LO OFERTADO.

DEL SUPERVISOR

Del personal

El Consultor supervisor tiene su equipo de profesionales y tecnicos completos en campo y oficina.

De Maquinaria y equipos

El supervisor tiene sus equipos de laboratorio asi como de topografia completos.

Se movilizan el oersonal profesional en 4 camioneyas 4x4 equipadas y el personal tecnico en 2 Combis.

EL SUPERVISOR SI CUMPLE CON LO OFERTADO.

11. OTRAS INCIDENCIAS

Presencia de lluvias de menor intensidad.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
TEOFILO MAZA SULLON

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
09-03-2020

Actividades:
MUROS

CDescripcion _____:
TRABAJOS EN MUROS
CUADRILLA
01 MIXER
02 OPERARIOS
01 OFICIAL
12 PEONES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-03-2020

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

TEOFILO MAZA SULLON

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-03-2020

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
TRANSPORTE DE MATERIAL
TRABAJOS EN MUROS
MANTENIMIENTO DE VIAS

CDescripcion _____:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
CUADRILLA
PROGRESIVAS 5+540 al 11 +609
CUADRILLA
6 EXCAVADORAS
25 VOLQUETES
12 VIGIAS
5 PEONES

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-03-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

TEOFILO MAZA SULLON

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-03-2020

Actividades:

TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES
PROGRESIVAS KM 17+200 al 28+600
CUADRILLA
25 VOLQUETES
04 EXCAVADORAS
10 VIGIAS
8 PEONES

CDescripcion_____:

PROGRESIVA KM 17+200 AL 28+600
CUADRILLA
25 VOLQUETES
4 EXCAVADORAS
10 VIGIAS
PEONES

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-03-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

TEOFILO MAZA SULLON

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

09-03-2020

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_____:

PROGRESIVA KM 5+200 AL 11+780

CUADRILLA

6 EXCAVADORAS

24 VOLQUETES

12 VIGIAS

6 PEONES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-03-2020

4