



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 024	Fecha Informe: 07-03-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL SÁBADO 07 DE MARZO DEL 2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA EL 27/04/2021 SEGÚN R.D. 316-2020-MTC/20 SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 16 CON 17 DÍAS CALENDARIO

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: R.D N° 182 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 017 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN COMO N° 07)

4)DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRÁ EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTEROS. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

6)MANTENIMIENTO VIAL: HABILITADO DE VÍA ALTERNA DEL KM 115+200 HASTA EL KM 130+000

7)RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 ING. RESIDENTE

09 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

13 ING. ESPECIALISTAS

15 TÉCNICOS

11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:

03 CAMIONETA PICK UP 4X4

02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN

CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA DEL CONSORCIO DE SUPERVISIÓN DE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS SE VERIFICA EN LOS CUADROS ADJUNTOS.

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: NINGUNO

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: CUADERNO DE OBRA NO SE TIENE ACCESO

Recomendaciones:

LOS CORTES QUE SE REALIZAN EN INMEDIACIONES DE LA PROGRESIVA KM 74, SE DEBE TENER MAYOR CUIDADO YA QUE LOS TALUDES DE CORTE SON MUY INESTABLES.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-03-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 76+000

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE GRUPO
01 OPERADOR DE EXCAVADORA
03 OPERADOR DE VOLQUETE
02 PEONES VIGIA
03 PEÓN (02 AYUDANTES Y 01 PUNTERO DME KM 53+670)

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
09-03-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-03-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
202.B.2 EXCAVACIÓN EN ROCA FRACTURADA (SUELTA)
202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 74+550

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO

01 JEFE GRUPO

02 OPERADOR DE EXCAVADORA

20 OPERADOR DE VOLQUETE

02 PEONES VIGIA

03 PEÓN (02 AYUDANTES Y 01 PUNTERO DME KM 53+670)

MAQUINARIA Y EQUIPO

02 EXCAVADORA

20 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-03-2020

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-03-2020

Actividades:

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.B EMBOQUILLADO DE PIEDRA
BADÉN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 54+769

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE CUADRILLA
02 OPERARIOS (CARPINTEROS)
02 PEÓN
01 OPERADOR CUSTER – TRANSPORTE PERSONAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CAMIÓN DE CARGA
01 CUSTER PARA TRANSPORTE PERSONAL

Foto1:

Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-03-2020

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-03-2020

Actividades:

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.B EMBOQUILLADO DE PIEDRA
BADÉN UBICADO EN LA PROGRESIVA 53+310

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE CUADRILLA
20 OPERARIOS (CARPINTEROS Y ALBAÑILES)
02 PEÓN
01 OPERADOR CAMIÓN MIXER
01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
01 OPERADOR CAMIÓN CARGA
01 OPERADOR CUSTER – TRANSPORTE PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 RETROEXCAVADORA
01 CAMION MIXER
01 CAMION DE CARGA
01 CUSTER PARA TRANSPORTE PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-03-2020



Fotos: