



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	33	11-03-2020	Carretera Pallasca-Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata-Pallasca	TEOFILO MAZA SULLON

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DIARIO CARRETERA MOLLEPATA PALLASCA



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a usted para hacer llegar las ocurrencias en la obra referida.

CUADERNO DE OBRA

El cuaderno de obra se encuentra en poder del Ing. Residente y no he tenido acceso.

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

- A. Ampliacion de plazo No 01 -DENEGADA
- B. Ampliacion de plazo No 02 -DENEGADA
- C. Ampliacion de plazo No 03 - DENEGADA
- D. Ampliacion de plazo No 04 -CONSENTIDA (03 dc)
- E. Ampliacion de plazo No 05 - DENEGADA
- F. Ampliacion de plazo No 06 - DENEGADA
- G. Ampliacion de plazo No 07 - DENEGADA

2. SUSPENSION DE PLAZO

- Adenda No 01, 45 dc
- Adenda No 02, 30 dc
- Adenda No 03, 45 dc

3. ADICIONALES

Adicional No 01 por 9'418,456.28 Incluido IGV.

4. DEDUCTIVO

Deductivo vinculante No 01, por 9'787,621.23 Incluido IGV.

5. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se ejecutan trabajos de movimiento de tierra suelta y roca suelta en las progresivas siguientes:

Sector 1 Pallasca

- Km 8+430 al Km 8+960
- Km 9+330 al Km 9+490
- Km 9+670 al Km 9+860
- Km 10+050 al Km 10 +340
- Km 11+650 al Km 11+850

Sector 2 Mollepata

- Km 18 +230 al 18+430
- Km 18+640 al Km 18 +880
- Km 21+340 al Km 21+540
- Km 21+680 al Km 22+890

6. TRANSPORTE DE MATERIAL

Se viene transportando material excedente a los DMEs autorizados.

7. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Se viene respetando los botaderos autorizados y se viene realizando riegos antipolvo con las 3 cisternas.

Se riega la via principal y los accesos a canteras y DMEs.

8. MUROS

Se vienen realizando trabajos de levantamiento de muros con concreto 210 kg/cm³ y utilizando mixer de 8m³.

9. PUENTES

Se viene trabajando en el levantamiento de estribos en el Puente Quebrada honda

10. RECURSOS

Del Contratista

El contratista tiene su personal profesional y tecnico completo en campo.

De Maquinaria y equipos

El contratista tiene completo su maquinaria ofertada y sus equipos de laboratorio y topograficos.

EL CONTRATISTA SI CUMPLE

Del Supervisor

Del personal



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

La supervision tiene completo su personal profesional y tecnico en obra.

De Maquinaria y equipos

El personal profesional de la supervision se moviliza en 4 camionetas 4x4 equipadas.

El personal tecnico se moviliza en 2 Combis.

Asimismo el supervisor cuenta con su laboratorio y equipos topograficos completos.

EL SUPERVISOR SI CUMPLE

11. INCIDENTES

La supervision viene recopilando informacion del fatal accidente del dia Lunes donde fallecio un chofer de volquete al irse al anismo la unidad que manejaba para emitir su informe respectivo a la entidad.

12. LLUVIAS

Se presentan lluvias de menor intensidad en las mañanas.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

TEOFILO MAZA SULLON

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

11-03-2020

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE ARTE
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
MANTENIMIENTO DE VIAS

CDescripcion_____:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROGRESIVAS SECTOR 1
CUADRILLA
06 EXCAVADORAS
22 VOLQUETES
10 VIGIAS
8 PEONES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-03-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

TEOFILO MAZA SULLON

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

11-03-2020

Actividades:

OBRAS DE ARTE

CDescripcion _____ :

CUADRILLA
MIXER DE 8 M3
2 OPERARIOS
01 OFICIAL
8 PEONES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-03-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: TEOFILO MAZA SULLON **Nivel:** Moderado **Fecha De Fotografia:** 11-03-2020

Actividades:
MANTENIMIENTO DE VIAS
CUADRILLA

CDescripcion_____:
CUADRILLA
03 CISTERNAS
03 PEONES
06 VIGIAS

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-03-2020