

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	N ° 045- PVN - MJQ Y - 2020	11-03-2020	HUANUCO - HUALLANCA (T2)	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN)

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA", TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y CULMINA (TINGO CHICO) KM 102+819.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL: S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-2: S/ 358 709 252.68 (INC. IGV)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

I). - TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0. DEL CUADERNO DE OBRA:

NO HAY REGISTROS HOY EN EL CUADERNO DE OBRA

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

REVISIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL SEGUNDO MONITOREO AMBIENTAL, LA SUPERVISIÓN DE OBRA OBSERVÓ MEDIANTE INFORME QUE DEBEN INCLUIR EL MONITOREO EN DOS FUENTES DE AGUAS USADAS EN ENERO Y FEBRERO.

6. MANTENIMIENTO VIAL

SE REALIZA MANTENIMIENTO EN LA VÍA KM 57+000 AL 57+600 Y RIEGO DE VÍA EN KM 57+000 AL 58+000.

7. RECURSO OFERTADO

A). - DEL CONTRATISTA CR20:

PERSONAL DE OBRA

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.

MAQUINARIA Y EQUIPO:

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 36 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS, LOS EQUIPOS DE ESTACIONAN ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.

B). - DEL SUPERVISOR DE OBRA

PERSONAL DE OBRA

ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.

VEHÍCULOS DE LA OBRA

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 13 CAMIONETAS, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA CUMPLIR CON LOS



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

8. PACRI

LA SUPERVISIÓN SOSTIENE REUNIÓN CON AFECTADO GRIMALDO LUNA ANDRÉS, SOBRE GESTIONES PARA PAGO.

LA SUPERVISIÓN SOSTIENE REUNIÓN CON AFECTADA VICTORIA GUZMÁN MOLINA, QUIEN QUERÍA SABER SI SE ENCONTRABA RECONOCIDA COMO AFECTADA.

9. ARQUEOLOGÍA

SE VIENE REALIZANDO INFORME CON LA CUAL SE SOLICITA LA DEMARCACIÓN FÍSICA DE LAS ÁREAS NECESARIAS PARA LA VÍA EN CONSTRUCCIÓN EN RELACIÓN A LOS VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, DEL TRAMO II.

10. INCIDENTES

LA CONTRATISTA VIENE LEVANTANDO OBSERVACIONES REFERENTE AL RIEGO DE LA VÍA.

11. OTROS

LA SUPERVISIÓN CON INFORME DE SU ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS VIALES, DIRIGIDO A AL CONTRATISTA REMITE RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL INFORME MENSUAL USSOMARC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, EN EL QUE HACE DIVERSAS OBSERVACIONES.

LA CONTRATISTA INFORMA QUE, HA COORDINADO NUEVAMENTE CON TODAS LAS AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD DE PICHGAS UNA NUEVA FECHA PARA LA ASAMBLEA, LA CUAL SE REALIZARÁ EL DÍA VIERNES 13 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO A LAS 8:00 AM, EN EL LOCAL DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA.

POR LO ANTES EXPUESTO AGRADECERÁ LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE LOS ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN: ING. PEDRO JULCA CH. Y EL LIC. JOSÉ DEL ÁGUILA V. COMO REPRESENTANTES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

Recomendaciones:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PARA EVITAR LA EROSIÓN DE LOS SUELOS CONTEMPLADAS EN EL (EMA) ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL, CON LA FINALIDAD DE EVITAR SEDIMENTOS EN LOS CURSOS DE AGUA SUPERFICIAL.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-03-2020

Actividades:
900 PROTECCIÓN AMBIENTAL
901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN (DME)
PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 PEÓN, 02 VIGÍAS, 01 CONTROLADOR
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLO LISO, 01 EXCAVADORA

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-03-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-03-2020

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

201.B2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL ROCA SUELTA

PROGRESIVA: KM 57+300 AL 57+340, KM 57+400 AL 57+420, KM 57+610 AL KM 57+640, KM 57+700

CDescripcion _____:

2

PERSONAL UTILIZADO: 02 SUPERVISORES, 21 OPERADORES, 02 CAPATAZ, 05 PEÓN Y 04 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 18 VOLQUETES, 02 EXCAVADORAS, 01 TRACTOR ORUGA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-03-2020

Actividades:

700. TRANSPORTE
700.C TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M
700.D TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MAYORES DE 1000M
PROGRESIVA: KM 57+300 AL 57+340, KM 57+400 AL 57+420, KM 57+610 AL KM 57+640, KM 57+700

CDescripcion_____:

3 PERSONAL UTILIZADO: 02 SUPERVISORES, 21 OPERADORES, 02 CAPATAZ, 05 PEÓN Y 04 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO:18 VOLQUETES, 02 EXCAVADORAS, 01 TRACTOR ORUGA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-03-2020

Actividades:

100 OBRAS PRELIMINARES
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: KM. 57+600 al KM 57+680, KM 78+100 al km 78+140, KM 78+190, KM 78+800, KM 79+000, KM 87+250

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO: 18 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 04 TOPOGRAFOS, 08 PEONES
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 04 ESTACION TOTAL CON TRIPODE, 16 PRISMAS CON JALONES, 1 GPS, 02 COLECTOR DE DATOS Y 02 RECEPTOR GNSS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-03-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-03-2020

Actividades:
100 OBRAS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
PROGRESIVA: KM 52+730, KM 55+000, KM 56+000, KM 57+000 AL KM 57+600

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 02 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA NO POTABLE

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-03-2020



Fotos: