

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 130	<b>Fecha Informe:</b> 11-03-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer					
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>				

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 11/03/2020

**Conclusiones:**

NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

SE ADJUNTA EN FORMATO WORD.

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS-202.B1, 202.B2 y 202.B3 EXCAVACIÓN EN LOS KM. 72+300, 76+870, 101+300, 107+840, 108+900, 109+200, 115+240, 116+040, 117+150, 128+600 y 131+360.

202.B4 DEMOLICIÓN DE BLOQUES DE ROCA EN LOS KM. 101+200 y 114+700.

207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS DE LOS KM 122+250 al 122+600 y del km 123+620 al 124+880.

500 DRENAJE-ALCANTARILLAS EN LOS KM. 118+335, 118+540, 119+280 y 119+402.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LA REUBICACION DE 24 BUZONES Y LOS EXPEDIENTES DE LOS NUEVOS AFECTADOS.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 11-03-2020

**Actividades:**  
DME y Patio de Máquinas  
km. 77+200

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Retroexcavadora  
03 Personal

1



**Fecha Toma De Datos:**  
11-03-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

11-03-2020

**Actividades:**

200 Movimiento de Tierras  
km. 76+870

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
02 Volquetes  
07 Personal

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

11-03-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 11-03-2020

**Actividades:**  
DME km 75+200

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
04 Personal

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
11-03-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 11-03-2020

**Actividades:**  
DME km 74+800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
05 Personal

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
11-03-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

11-03-2020

**Actividades:**

200 Movimiento de Tierras  
km 72+300

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
01 Tractor  
06 Volquetes  
12 Personal

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

11-03-2020

5