



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	34	12-03-2020	Carretera Pallasca-Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata-Pallasca	TEOFILO MAZA SULLON

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DIARIO
CARRETERA MOLLEPATA-PALLASCA



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

Mediante el presente me dirijo a usted para hacer llegar el reporte de las ocurrencias en la referida obra.

CUADERNO DE OBRA

Se encuentra en poder del Ing. Residente y NO HE TENIDO ACCESO.

El contratista y supervisor están poniendo al día el cuaderno por ello no pude tener acceso.

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

- A. Ampliación de plazo No 01 -DENEGADA
- B. Ampliación de plazo No 02 -DENEGADA
- C. Ampliación de plazo No 03 -DENEGADA
- D. Ampliación de plazo No 04 -CONSENTIDA
- E. Ampliación de plazo No 05 -DENEGADA
- F. Ampliación de plazo No 06 -DENEGADA
- G. Ampliación de plazo No 07 -DENEGADA.

2. SUSPENSIÓN DE PLAZO

- A. Adenda No 01 -45 dc
- B. Adenda No 02 -30 dc
- C. Adenda No 03 -45 dc

3. ADICIONAL DE OBRA

ADICIONAL No 01 por el monto de 9'418,456.28 incluido IGV

4. DEDUCTIVO DE OBRA

DEDUCTIVO VINCULANTE No 01 por el monto de 9'787,621.23 incluido IGV.

5. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se ejecutan trabajos de movimiento de tierra suelta y roca suelta con excavadoras en las siguientes progresivas:

SECTOR 1 PALLASCA

- Km 4+650 al Km 4+720
- Km 5+340 al Km 5+740
- Km 6+220 al Km 6+430
- Km 7+330 al Km 7+550
- Km 8+720 al Km 8+990
- Km 9+120 al Km 9+330

SECTOR 2 MOLLEPATA

- Km 18+060 al Km 18+230
- Km 18+440 al Km 18+880
- Km 21+320 al Km 21+450
- Km 28+110 al Km 28+320
- Km 28+440 al Km 28+770

6. OBRAS DE ARTE

Se trabaja en muros de contención y en el puente Quebrada Honda.

Se realiza vaciado de concreto f'c 210 kg/cm², para levantar muros y también en culminar con lis estribos del puente.

7. PLAN DE MANEJO SPCIO AMBIENTAL

Se viene utilizando lis DMEs autorizados. Además se viene haciendo riegos antipolvo en toda la vía y acceso a canteras y DMEs utilizando 3 cisternas.

8. MANTENIMIENTO VIAL

Se viene realizando el mantenimiento de vías ante la presencia de lluvias de menor intensidad.

9. RECURSOS

DEL CONTRATISTA

Del personal

El contratista tiene su personal profesional y técnico completo en obra.

Maquinaria y equipos



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

El contratista tiene completo su maquinaria y equipos viene trabajando con 52 volquetes y 10 excavadoras en los dos sectores tanto en Pallasca como en Mollepata.
Asimismo sus equipos de laboratorio y topografía están completos.
EL CONTRATISTA SI CUMPLE

DEL SUPERVISOR

Del personal

El Supervisor tiene su equipo de profesionales y técnicos completos en obra.

Maquinaria y equipos

El Supervisor moviliza a sus profesionales en 4 camionetas 4x4 y a su personal técnico y administrativo en 2 Combis.

El Supervisor tiene su laboratorio y equipo topográfico completo.

EL SUPERVISOR SI CUMPLE

10. INCIDENCIAS

Se presentan lluvias de menor intensidad y esporádicas.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

TEOFILO MAZA SULLON

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

12-03-2020

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE
TRABAJOS EN OBRAS DE ARTE

CDescripcion_____:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
CUADRILLA
52 VOLQUETES
10 EXCAVADORAS
12 VIGIAS
10 PEONES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-03-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: TEOFILO MAZA SULLON **Nivel:** Moderado **Fecha De Fotografia:** 12-03-2020

Actividades:
TRABAJOS EN OBRAS DE ARTE

CDescripcion _____ :
CUADRILLA
MIXER DE 8M3
02 OPERARIOS
02 OFICIALES
12 PEONES

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-03-2020