

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 027	Fecha Informe: 11-03-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL MIÉRCOLES 11 DE MARZO DEL 2020

SE PRODUJO PRECIPITACIÓN PLUVIAL MODERADA DEL KM 90 HACIA ABAJO (KM 35)



Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA EL 27/04/2021 SEGÚN R.D. 316-2020-MTC/20 SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 16 CON 17 DÍAS CALENDARIO

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: R.D N° 182 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 017 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN COMO N° 07)

4)DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRÁ EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTEROS. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

6)MANTENIMIENTO VIAL: HABILITADO DE VÍA ALTERNA DEL KM 115+200 HASTA EL KM 130+000

7)RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 ING. RESIDENTE

09 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

13 ING. ESPECIALISTAS

15 TÉCNICOS

11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:

03 CAMIONETA PICK UP 4X4

02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN

CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA DEL CONSORCIO DE SUPERVISIÓN DE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS SE VERIFICA EN LOS CUADROS ADJUNTOS.

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: NINGUNO

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: CUADERNO DE OBRA NO SE TIENE ACCESO

Recomendaciones:

NINGUNA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-03-2020

Actividades:
MURO DE CONTENCIÓN : MCC +MCA+ ALC
UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 99+559 + KM 99+619

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
501.E EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE GRUPO
01 OPERADOR DE EXCAVADORA
03 OPERADOR DE VOLQUETE
02 PEONES VIGIA
02 PEÓN (01 AYUDANTES Y 01 PUNTERO DME KM 106+000)

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-03-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 11-03-2020

Actividades:
EMBOQUILLADO BADÉN
UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 54+769 AL KM 54+814 (L = 45 M)

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.B EMBOQUILLADO DE PIEDRA

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE CUADRILLA
08 PEÓN
12 OPERARIOS
01 OPERADOR CAMIÓN
01 OPERADOR DE CUSTER TRANSPORTE DE PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CAMIÓN CARGA
01 MINI BUS CUSTER

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-03-2020

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-03-2020

Actividades:

EMBOQUILLADO BADÉN
UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 53+230 AL KM 53+310 (L = 80 M)
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.B EMBOQUILLADO DE PIEDRA

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE CUADRILLA
08 PEÓN
14 OPERARIOS
01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 RETROEXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-03-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-03-2020

Actividades:

DME KM 53+680
900 IMPACTO AMBIENTAL
907.A CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME

CDescripcion_____:

01 PEÓN CUADRADOR

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 11-03-2020

Actividades:
CORTE EN LA PROGRESIVA 74+500

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS (DME KM 53+680)
202.B.2 EXCAVACIÓN EN ROCA FRACTURADA (SUELTA)
202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE GRUPO
02 OPERADOR DE EXCAVADORA
20 OPERADOR DE VOLQUETE
02 PEONES VIGIA
01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 EXCAVADORA
20 VOLQUETES

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-03-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-03-2020

Actividades:

MURO DE CONTENCIÓN MCC + MCA (PAO 08)
UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 100+980 AL KM 101+030

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
501.E EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

01 JEFE GRUPO

01 OPERADOR DE EXCAVADORA

03 OPERADOR DE VOLQUETE

02 PEONES VIGIA

02 PEÓN (01 AYUDANTES Y 01 PUNTERO DME KM 106+000)

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 EXCAVADORA

03 VOLQUETES

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-03-2020



Fotos: