

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: N ° 048- PVN - MJQ Y - 2020	Fecha Informe: 14-03-2020	Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T2)	Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN)

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA", TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y CULMINA (TINGO CHICO) KM 102+819.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL: S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-2: S/ 358 709 252.68 (INC. IGV)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

I). TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0. DEL CUADERNO DE OBRA:

NO HAY REGISTROS HOY EN EL CUADERNO DE OBRA

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

EL CONTRATISTA CR20, VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAL TOP SOIL EN LADERA DE DME 52+730.

6. MANTENIMIENTO VIAL

EL CONTRATISTAS CR20, REALIZA RIEGO DE AGUA NO POTABLE DE LA VÍA DEL KM 52+000 AL KM 58+000.

7. RECURSO OFERTADO

A). - DEL CONTRATISTA:

PERSONAL DE OBRA

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 36 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA APROBADO, LOS EQUIPOS SE ESTACIONAN ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.

B). - DEL SUPERVISOR DE OBRA:

PERSONAL DE OBRA

ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.

VEHÍCULOS DE LA SUPERVISIÓN

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 13 CAMIONETAS, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

8. PACRI



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE VIENE REUNIENDO CON ALGUNOS AFECTADOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHAVINILLO, QUIENES REALIZAN CONSULTAS SOBRE SU CONSIDERACIÓN EL PADRÓN DE AFECTADOS EN COORDINACIÓN CON LA CONSULTORA DE PACRI TRAMO II.

9. ARQUEOLOGÍA

EL ARQUEÓLOGO DE LA SUPERVISIÓN CONTINUA CON MONITOREO EN CAMPO, SE REALIZA TRABAJO DE GABINETE RESPECTO A DOCUMENTACIÓN DEL CIRA (CERTIFICADOS DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS)

10. INCIDENTES

LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEBIDO A LOS INCIDENTES REPORTADOS ANTERIORMENTE, RESPECTO AL CARGUÍO DE VOLQUETES ESTAS OBSERVACIONES HAN SIDO CORREGIDA EN CAMPO, SIENDO ESTO UN PELIGRO PARA LOS VEHÍCULOS PARTICULARES QUE CIRCULAN POR LA VÍA JUNTAMENTE CON ESTAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (DME).

11. OTROS

LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y EL CONTRATISTA CR20 ESTÁN EN EVALUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MÁS FRENTES DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS.

Recomendaciones:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, QUE EL ÁREA DE RELACIONES COMUNITARIAS DEL CONTRATISTA DEBE INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA SUPERVISIÓN Y A LA OFICINA CONSULTORA DE PACRI PROVÍAS NACIONAL TRAMO II, SOBRE LAS ACTIVIDADES SEMANALES A DESARROLLAR, CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR EL ACOMPAÑAMIENTO RESPECTIVO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-03-2020

Actividades:
900 PROTECCIÓN AMBIENTAL
901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN (DME)
PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"

1

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADORES, 02 PEÓN, 02 VIGÍAS, 01 CONTROLADOR
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 EXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-03-2020

Actividades:
700. TRANSPORTE
700.C TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M
700.D TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MAYORES DE 1000M
PROGRESIVA: KM 57+300 AL 57+340, KM 57+400 AL 57+420, KM 57+610 AL KM 57+640, KM 57+700

CDescripcion_____:
2 PERSONAL UTILIZADO: 01 SUPERVISOR, 25 OPERADORES, 02 CAPATAZ, 06 PEÓN, 04 VIGÍAS, 02 CONTROLADORES
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 22 VOLQUETES, 02 EXCAVADORAS, 01 TRACTOR ORUGA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-03-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-03-2020

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

201.B2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL ROCA SUELTA

PROGRESIVA: KM 57+300 AL 57+340, KM 57+400 AL 57+420, KM 57+610 AL KM 57+640, KM 57+700

CDescripcion_____:

3

PERSONAL UTILIZADO: 01 SUPERVISOR, 25 OPERADORES, 02 CAPATAZ, 06 PEÓN, 04 VIGÍAS, 02 CONTROLADORES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 22 VOLQUETES, 02 EXCAVADORAS, 01 TRACTOR ORUGA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-03-2020

Actividades:

100 OBRAS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
PROGRESIVA: KM 52+730, KM 53+000, KM 54+000, KM 55+000, KM 56+000, KM 57+000 AL KM 58+500

CDescripcion _____:

4

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 02 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA NO POTABLE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-03-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-03-2020

Actividades:

100 OBRAS PRELIMINARES
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: KM. 57+600 al KM 57+680, KM 78+100, KM 78+140, KM 78+400, KM 78+800, KM 79+000, KM 87+840, KM 88+000

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO: 18 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 04 TOPOGRAFOS, 08 PEONES
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 04 ESTACION TOTAL CON TRIPODE, 16 PRISMAS CON JALONES, 1 GPS, 02 COLECTOR DE DATOS Y 02 RECEPTOR GNSS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-03-2020

5



Fotos: