



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	83	03-08-2020	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ


Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Informe N° 83

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1.- Cuaderno de obra: No se llenó.
- 2.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo N° 4 aprobada por 36 días el 12 de setiembre del 2018 aprobado con RD N° 1762-2018-MTC/20, Ampliación de Plazo N° 08 por 73 días el 20 marzo 2019 aprobado con RD N° 392-2019-MTC/20. En total son 109 días calendarios aprobados bajo resolución, finalizando el término real de obra el 29 de marzo.
- 3.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2, 286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 con un monto de 10,018,567.23 incluido IGV y aprobado con RD N° 196-2020-MTC/20.
- 4.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1,436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1,151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 5.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270,553,154.88 incluido el IGV
- 6.- Plan de manejo socio ambiental. No se realiza ningún plan, solo están realizando la implementación de los protocolos de Covi19 en sus campamentos del contratista.
- 7.- Mantenimiento vial: No se realizó mantenimiento de vía.
- 8.-Recursos ofertados del contratista.
 - A)Personal: Se encuentra el residente, especialista en suelos y pavimentos, impacto ambiental y relaciones comunitarias; que se encuentran en cuarentena en la obra.
 - B)Equipos: No labora ningún equipo.
- 9.-Recursos ofertados de la supervisión:
 - A.Personal: No se encuentra en la Obra por tema de que no hay transporte interprovincial para ciudad de Cusco.
 - B.Equipos: No labora ningún equipo.
- 10- Incidencia: Continúa paralizada la obra por DS N° 044-2020-PCM, recién están implementando los protocolos por covid19. Continua el paro de las comunidades que están realizando en contra de la Minera, están cerrados todos los ingresos a Yauli.
- 11.- Pacri: No se realiza por la paralización.
- 12.- Arqueología: No se realiza por la paralización.



Recomendaciones:

Priorizar la implementación en la obra de acuerdo a los protocolos presentados por tema del covid19, preparar las charlas de los procedimientos para poder evitar el contagio del covid19 entre los trabajadores.

Auditoria Fecha De Creación:
04-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:
05-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
ROMMEL CHANCA RAMIREZ	No Aplica	03-08-2020

Actividades:

Conflicto social de las comunidades de Espinar con la mina Antapacay

CDescripcion _____:

Las comunidades de Espinar por el paro que están realizando cerraron todos los ingresos hacia el distrito de Yauri, de igual forma no dejan circular vehículos cerca a la Mina.

Para poder ingresar a Yauri se tiene que esperar un buen tiempo hasta que autorice los huelguistas el ingreso bajo su condición de ellos que te obligan apoyar a la protesta que están realizando ellos contra la minería.

Hasta la fecha no hay ni una solución de los reclamos que están realizando las comunidades de Espinar hacia la Minera Antapacay, según fuentes informativos locales hay una posible dialogo programado para este fin de semana para llegar a un buen acuerdo, de esa forma deje trabajar al contratista.

Por el momento no se realiza ningún tipo de trabajo por ninguna empresa que se encuentra dentro del distrito de Yauri, por que los huelguistas están obstaculizando realizando verificación en todo Yauri que no se realice ningún tipo de actividad desde tiendas comerciales hasta las empresas que se encuentran dentro del jurisdicción de Yauri.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-08-2020