



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	84	04-08-2020	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ


Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Informe N° 84

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1.- Cuaderno de obra: No se llenó.
- 2.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo N° 4 aprobada por 36 días el 12 de setiembre del 2018 aprobado con RD N° 1762-2018-MTC/20, Ampliación de Plazo N° 08 por 73 días el 20 marzo 2019 aprobado con RD N° 392-2019-MTC/20. En total son 109 días calendarios aprobados bajo resolución, finalizando el término real de obra el 29 de marzo.
- 3.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2, 286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 con un monto de 10,018,567.23 incluido IGV y aprobado con RD N° 196-2020-MTC/20.
- 4.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1,436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1,151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 5.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270,553,154.88 incluido el IGV
- 6.- Plan de manejo socio ambiental. No se realiza ningún plan, solo están realizando la implementación de los protocolos de Covi19 en sus campamentos del contratista.
- 7.- Mantenimiento vial: No se realizó mantenimiento de vía.
- 8.-Recursos ofertados del contratista.
- C)Personal: Se encuentra el residente, especialista en suelos y pavimentos, impacto ambiental y relaciones comunitarias; que se encuentran en cuarentena en la obra.
- D)Equipos: No labora ningún equipo.
- 9.-Recursos ofertados de la supervisión:
- C.Personal: No se encuentra en la Obra por tema de que no hay transporte interprovincial para ciudad de Cusco.
- D.Equipos: No labora ningún equipo.
- 10- Incidencia: Continúa paralizada la obra por DS N° 044-2020-PCM, recién están implementando los protocolos por covid19. Continúa el paro de las comunidades que están realizando en contra de la Minera, están cerrados todos los ingresos a Yauli.
- 11.- Pacri: No se realiza por la paralización.
- 12.- Arqueología: No se realiza por la paralización.

Recomendaciones:

Las señalizaciones e implementación se deben realizar en todo los ambientes que tiene la empresa de acuerdo a los protocolos establecidos.



Auditoria Fecha De Creación:
04-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:
05-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-08-2020

Actividades:

Verificación de implementación de medidas de prevención contra el covid19 en el campamento de la empresa contratista.

CDescripcion_____:

1

Se está implementando los ambientes para lavar los manos en el campamento, señalización y separación de los asientos del vehículo del personal de acuerdo a los protocolos presentados contra el covid19.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-08-2020

Actividades:
Verificación de los trabajos en el comedor

CDescripcion_____:

Se verificó los trabajos que están realizando como: adaptar los ambientes de comedor del personal con señalizaciones y colocando medidas preventivas dentro y fuera de ella de acuerdo a los protocolos de covid19, los lavamanos y el jabón liquido son adaptados con pedales la cual facilita el manipuleo con los pies sin poder tocar con las manos.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-08-2020