

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	N ° 003- PVN - MJQ Y - 2020	05-08-2020	HUANUCO - HUALLANCA (T2)	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)


OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA", TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y CULMINA (TINGO CHICO) KM 102+819.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL : S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-2 : S/ 358 709 252.68 (INC. IGV)

Foto Bitacora 6:



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

II). (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0. DEL CUADERNO DE OBRA:

NO HAY REGISTROS HOY EN EL CUADERNO DE OBRA

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

LA SUPERVISIÓN DE OBRA VIENE REALIZANDO LAS COORDINACIONES EL CONTRATISTA CR20

6. MANTENIMIENTO VIAL

SE REALIZO MANTENIMIENTO DE LA VÍA DEL KM 54+000 AL KM 52+000

7. RECURSOS OFERTADOS DE LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA:

A). - DEL CONTRATISTA CR20:

PERSONAL DE OBRA DEL CONTRATISTA CR20:

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA CR20 ES MÍNIMO EN LA OBRA, SE ESTÁ IMPLEMENTANDO MEDIDAS PARA EL CONTROL DE BIO SEGURIDAD.

NO SE ENCUENTRA EL RESIDENTE DE OBRA

NO SE ENCUENTRA EL JEFE DE OFICINA TÉCNICA

NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS

NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DEL CONTRATISTA CR20:

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 25 UNIDADES RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UNIDADES LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA APROBADO.

TODOS LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS PESADAS ESTÁN ESTACIONADOS EN EL CAMPAMENTO DEL KM 57+800.

B). - DEL SUPERVISOR DE OBRA

PERSONAL DE OBRA SUPERVISIÓN:

SE REALIZO LA DIFUSIÓN DE PROTOCOLOS DE BIO SEGURIDAD AL JEFE DE SUPERVISIÓN, A LOS INGENIEROS ESPECIALISTAS, ASISTENTES Y CONDUCTORES EN LA OBRA, ASÍ COMO EVALUACIÓN MÉDICA A CADA PERSONAL EN EL CENTRO POBLADO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

DE QUIVILLA.
VEHÍCULOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 07 CAMIONETAS, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

8. PACRI

EL ESPECIALISTA EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, ING. PRÓSPERO AGUSTÍN AIRA CAQUI, DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA VIENE REALIZANDO LAS COORDINACIONES CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20.

9. ARQUEOLOGÍA

EL ARQUEÓLOGO DE LA SUPERVISIÓN ESTÁ REALIZANDO TRABAJOS DE GABINETE REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS EN LA OBRA.

10. INCIDENTES

SE OBSERVA LA PRESENCIA DE EMISIÓN DE POLVO EN PROGRESIVA 89+450.

11. OTROS

SE OBSERVA SEÑALIZACIÓN DAÑADA POR TERCEROS FALTA DE CINTA Y MALLA A LO LARGO DE LA VÍA

Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, REPONER LA SEÑALIZACIÓN EN LA VÍA, ASÍ COMO REALIZAR EL RIEGO DE LA VÍA A FIN DE EVITAR POLVO DURANTE EL USO DE LA MISMA.

Auditoria Fecha De Creación:
05-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:
06-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2020

Actividades:

900 PROTECCIÓN AMBIENTAL
901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN (DME)
PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE PRODUCCIÓN, 04 OPERADORES, 01
CONTROLADOR
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 TRACTOR
ORUGA D6, 02 EXCAVADORAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-08-2020

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2020

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS
202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO
201.B2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL ROCA SUELTA
PROGRESIVA: KM 57+640

CDescripcion _____:

2

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE PRODUCCIÓN, 01 CAPATAZ, 04
OPERADORES Y 02 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 04 VOLQUETES, 01 EXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2020

Actividades:

700. TRANSPORTE

700.C TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M

700.D TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MAYORES DE 1000M

PROGRESIVA: KM 57+640

CDescripcion _____:

3

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE PRODUCCIÓN, 05 OPERADORES, 01
CAPATAZ Y 04 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 04 VOLQUETES, 01 EXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2020

Actividades:

100. OBRAS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
PROGRESIVA: KM 54+000 AL KM 52+000

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE PRODUCCIÓN, 01 CAPATAZ, 02 VIGÍAS, 02
AYUDANTES
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 VOLQUETES, 01 RETRO EXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-08-2020

4



Fotos: