



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 032	Fecha Informe: 05-08-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

REPORTE DEL MIÉRCOLES 05 DE AGOSTO DEL 2020

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

HOY ES NUESTRO PRIMER DÍA EN OBRA DESDE EL INICIO DE LA CUARENTENA DEL 16 DE MARZO DEL 2020.

TENEMOS ENTENDIDO QUE EL CONTRATISTA INICIO ACTIVIDADES EN ESTE TRAMO EL LUNES 03 DE AGOSTO CON EL MANTENIMIENTO EN DOS FRENTE.

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

05-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

06-08-2020



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2020

Actividades:
VERIFICACIÓN DE TRAMO

CDescripcion_____:
INICIO DE TRAMO KM 35+000

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 05-08-2020

Actividades:
100 OBRAS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE GRUPO
01 OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL
01 OPERADOR DE CISTERNA
09 OPERADOR DE VOLQUETE
02 PEONES VIGÍA
02 PEÓN

2 MATERIAL DE CANTERA PACHAS

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CARGADOR FRONTAL
01 CISTERNA
09 VOLQUETES

UBICACIÓN EN EL KM 62+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2020

Actividades:

100 OBRAS PRELIMINARES
102.A TOPOGRAFÍA Y GEO REFERENCIACIÓN

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE CUADRILLA
03 AYUDANTES
01 CONDUCTOR DE MOVILIDAD

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 ESTACIÓN TOTAL
01 MINIVAN

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 65+480

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-08-2020

3