



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	85	05-08-2020	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ


Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Informe N° 85

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1.- Cuaderno de obra: No se llenó.
- 2.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo excepcional por 155 días calendarios, fijándose el plazo de culminación de la obra al 19.01.2021.
- 3.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2, 286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 con un monto de 10,018,567.23 incluido IGV y aprobado con RD N° 196-2020-MTC/20.
- 4.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1,436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1,151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 5.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270,553,154.88 incluido el IGV
- 6.- Plan de manejo socio ambiental. No se realiza ningún plan, solo están realizando la implementación de los protocolos de Covi19 en sus campamentos del contratista.
- 7.- Mantenimiento vial: No se realizó mantenimiento de vía.
- 8.-Recursos ofertados del contratista.
 - A)Personal: Se encuentra el residente, especialista en suelos y pavimentos, impacto ambiental y relaciones comunitarias; que se encuentran en cuarentena en la obra.
 - B)Equipos: No labora ningún equipo.
- 9.-Recursos ofertados de la supervisión:
 - A.Personal: No se encuentra en la Obra por tema de que no hay transporte interprovincial para ciudad de Cusco.
 - B.Equipos: No labora ningún equipo.
- 10- Incidencia: Continúa paralizada la obra por DS N° 044-2020-PCM, recién están implementando los protocolos por covid19. Continua el paro de las comunidades que están realizando en contra de la Minera, están cerrados todos los ingresos a Yauli, además hacen rondas los huelguistas en diferentes puntos de la ciudad de Yauri y aledañas, obstaculizando cualquier tipo de trabajo y la movilización de vehículos como la camioneta. Por el cierre de accesos como señal de protesta y por la marcha de las comunidades que están realizando paro contra la minera Antapacay no se puede verificar todo el tramo de la carretera, no dejan transitar los Vehículos en especial las camionetas, ellos piensan que es parte de la Minería Antapacay.
- 11.- Pacri: No se realiza, solo están con la implementación de los protocolos del Covid-19
- 12.- Arqueología: No se realiza.



Recomendaciones:

En el puente Santa María después del reinicio de la obra de inmediato se debe reparar los daños antes que lo afecte los zapatas del puente.

Auditoria Fecha De Creación:
05-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:
07-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2020

Actividades:
Verificación de las condiciones del puente santa maría .

CDescripcion_____:
Se observo las condiciones en que se encuentra el puente Santa María, que se puede notar la losa de protección de los pilotes y/o zapatas del puente hacia río abajo se colapso por la socavación del agua de las unas de dicha losa, lo cual debe ser reparada.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2020

Actividades:

Verificación de la protección de la alcantarilla excavada progresiva Km 136+200 en el tramo II Tintaya - Yauri

CDescripcion_____:

Se observó las condiciones y las protecciones con montículos de tierra para poder cerrar los accesos hacia la alcantarilla Km 136+200, por la paralización por tema del Covid-19 se quedo en proceso de excavación.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-08-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-08-2020

Actividades:

Cierre de accesos hacia la mina Antapacay por las comunidades que están realizando paro

CDescripcion_____:

Se pudo observar el cierre de acceso hacia la mina Antapacay Km 135+000 hasta Km 135+500 que es el tramo Il Tintaya - Yauri, las comunidades que están realizando el paro cerraron el paso poniendo montículos de piedras, postes de concreto y colocando piedras en toda la calzada de la carretera aproximadamente 500 m de longitud.

El tramo Km 135+700 hasta Km 142+000 están colocados sobre la calzada de la carretera con piedras para poder evitar el pase de vehículos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-08-2020

3