

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 033	Fecha Informe: 06-08-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
--------------------------	---------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

REPORTE DEL JUEVES 06 DE AGOSTO DEL 2020

SE TUVO REUNIÓN CON EL RESIDENTE DE LA OBRA ING. JORGE ZUAZO MATTA, PARA COORDINAR LA VERIFICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS CON RESPECTO AL COVID-19 QUE SE HAN IMPLEMENTADO EN EL CAMPAMENTO DE LA OBRA, ESTO PARA EL DÍA SÁBADO 08 DE AGOSTO DEL 2020.

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO:
- 2)ADICIONALES DE OBRA: SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
- 3)MAYORES METRADOS:
- 4)DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRÁ EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.
- 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
- 6)MANTENIMIENTO VIAL:
- 7)RECURSOS OFERTADOS:
CONTRATISTA
A.- PERSONAL:
01 ING. RESIDENTE
09 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN

SUPERVISIÓN
A.- PERSONAL:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
ING. ESPECIALISTAS
TÉCNICOS
AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)
B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:
03 CAMIONETA PICK UP 4X4
02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN
CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA DEL CONSORCIO DE SUPERVISIÓN DE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS SE VERIFICA EN LOS CUADROS ADJUNTOS.
- 8) INCIDENTES: NINGUNO
- 9)PACRI: NINGUNO
- 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
- 11)OTROS: CUADERNO DE OBRA NO SE TIENE ACCESO



Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

06-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

07-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE GRUPO
01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA
01 OPERADOR DE CISTERNA
09 OPERADOR DE VOLQUETE
02 PEONES VIGÍA
02 PEÓN
MATERIAL DE CANTERA AMATA KM 119+580

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 MOTONIVELADORA
01 CISTERNA
09 VOLQUETES

UBICACIÓN EN EL KM 109+740 AL KM 109+830

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE GRUPO
01 OPERADOR DE EXCAVADORA
05 OPERADOR DE VOLQUETE
02 PEONES VIGÍA
02 PEÓN

2

ELIMINACIÓN EN EL DME KM 105

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 EXCAVADORA
05 VOLQUETES

UBICACIÓN EN EL KM 109+910

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-08-2020

Actividades:

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO

CDescripcion_____:

KM 103

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-08-2020

3



Fotos: