

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	N ° 005- PVN - MJQ Y - 2020	07-08-2020	HUANUCO - HUALLANCA (T2)	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)


OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA", TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y CULMINA (TINGO CHICO) KM 102+819.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL : S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-2 : S/ 358 709 252.68 (INC. IGV)

Foto Bitacora 6:



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

II). (HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0. DEL CUADERNO DE OBRA:

NO HAY REGISTROS HOY EN EL CUADERNO DE OBRA

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

LA SUPERVISIÓN DE OBRA CON CARTA 2510020-OI.2-CJS-20-144, DIRIGIDA A PROVIAS NACIONAL, LUEGO DE REVISADA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 PRESENTADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA CR20 CON CARTA CR20-GC-SP-2020/67, ESTABLECIÓ QUE ES PROCEDENTE Y CORRESPONDE UN MAYOR PLAZO DE 82 DÍAS CALENDARIOS PARÁ LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE ENVÍAN DIGITAL MENTE LOS INFORMES USSOMARC (INFORME DE LA UNIDAD DE SALUD SEGURIDAD EN OBRA, MEDIO AMBIENTE Y RELACIONES COMUNITARIAS) E INFORME ICAS (INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL) LA EMPRESA CONTRATISTA CR20 ENTREGA A LA SUPERVISIÓN DE OBRA LAS ACTAS DE AUTORIZACIÓN DE DESBOSQUE DE LAS COMUNIDADES DE AYAPITEG, CHAVINILLO Y SAN JUAN

6. MANTENIMIENTO VIAL

EL DÍA DE HOY SE REALIZARON TRABAJOS DE RELLENADO DE BACHES CON MATERIAL GRANULAR EN LA CARRETERA

7. RECURSOS OFERTADOS DE LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA:

A). - DEL CONTRATISTA CR20:

PERSONAL DE OBRA DEL CONTRATISTA CR20:

EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20 ES MÍNIMO EN LA OBRA, SE ESTÁ IMPLEMENTANDO MEDIDAS PARA EL CONTROL DE BIO SEGURIDAD.

NO SE ENCUENTRA EN OBRA EL RESIDENTE DE OBRA

NO SE ENCUENTRA EN OBRA EL JEFE DE OFICINA TÉCNICA

NO SE ENCUENTRA EN OBRA EL ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS

NO SE ENCUENTRA EN OBRA EL ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS

NO SE ENCUENTRA EN OBRA EL ESPECIALISTA AMBIENTAL

NO SE ENCUENTRA EN OBRA EL ESPECIALISTA DE SEÑALIZACIÓN

NO SE ENCUENTRA EN OBRA EL ESPECIALISTA FORESTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DEL CONTRATISTA CR20:



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

B). - DEL SUPERVISOR DE OBRA

PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

SE CONTINUA CON LA DIFUSIÓN DE PROTOCOLOS DE BIO SEGURIDAD A TODOS LOS TRABAJADORES DE LAS SUPERVISIÓN DE OBRA, SE ESTA PASANDO LA EVALUACIÓN MÉDICA A CADA PERSONAL EN EL CENTRO POBLADO DE QUIVILLA.

VEHÍCULOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 07 CAMIONETAS, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

8. PACRI

LA SUPERVISIÓN DE OBRA ESTÁ COORDINANDO CON UN POBLADOR DE LLICLLATAMBO SOBRE DOCUMENTO QUE PRESENTÓ ANTES QUE EMPEZARÁ LA PANDEMIA Y CON EL LIC. JOSÉ DEL ÁGUILA DE RELACIONES COMUNITARIAS

9. ARQUEOLOGÍA

LA SUPERVISIÓN DE OBRA ESTÁ REALIZANDO LA VISITA A CAMPO EN CONJUNTO CON EL ÁREA DE TOPOGRAFÍA PARA EVALUAR LAS ÁREAS ARQUEOLÓGICAS

10. INCIDENTES

SE OBSERVA EMISIÓN DE POLVO EN PROGRESIVA 52+800.

11. OTROS

SE OBSERVA SEÑALIZACIÓN DAÑADA POR TERCEROS FALTA EN KM 55+000

Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, REPONER LA SEÑALIZACIÓN EN LA VÍA, ASÍ COMO REALIZAR EL RIEGO DE LA CARRETERA A FIN DE EVITAR POLVO DURANTE EL USO DE LA MISMA.

Auditoria Fecha De Creación:

07-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

08-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2020

Actividades:

100. OBRAS PRELIMINARES

103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

PROGRESIVA: KM 60+000 AL KM 65 + 000

CDescripcion_____:

1

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE PRODUCCIÓN, 03 OPERADORES, 02 AYUDANTES Y 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 VOLQUETES, 01 RETRO EXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2020

Actividades:
900 PROTECCIÓN AMBIENTAL
901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN (DME)
PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO; 01 JEFE DE PRODUCCIÓN, 10 OPERADORES, 02 CONTROLADOR Y 01 VIGÍA

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL, 02 EXCAVADORAS, 07 VOLQUETES

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-08-2020

Actividades:

100 OBRAS PRELIMINARES

102.A1 TRAZO Y REPLANTEO

PROGRESIVA: KM 85+000, KM 88+000

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 TOPOGRAFOS, 04 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE, 02 PRISMAS CON JALONES, 01 GPS SATÉLITE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-08-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2020

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRAS
202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO
201.B2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL ROCA SUELTA
PROGRESIVA: KM 57+640

4

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE PRODUCCIÓN, 08 OPERADORES, 02 AYUDANTES Y 02 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 07 VOLQUETES, 01 EXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-08-2020

Actividades:
700. TRANSPORTE
700.C TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M
700.D TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MAYORES DE 1000M
PROGRESIVA: KM 57+640

5

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE PRODUCCIÓN, 08 OPERADORES, 02 CONTROLADORES Y 02 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 07 VOLQUETES, 01 EXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-08-2020



Fotos: