



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 034	<b>Fecha Informe:</b> 07-08-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

REPORTE DEL VIERNES 07 DE AGOSTO DEL 2020

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: AMPLIACIÓN DE 133 DÍAS AL 10/09/2021
- 2)ADICIONALES DE OBRA: SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
- 3)MAYORES METRADOS:
- 4)DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRÁ EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.
- 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
- 6)MANTENIMIENTO VIAL:
- 7)RECURSOS OFERTADOS:
  - CONTRATISTA
  - A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 09 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL
  - B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
  - SUPERVISIÓN
  - A.- PERSONAL:
  - 01 JEFE DE SUPERVISIÓN
  - ING. ESPECIALISTAS
  - TÉCNICOS
  - AUXILIARES,
  - ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)
  - B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:
  - 03 CAMIONETA PICK UP 4X4
  - 02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN
- CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA DEL CONSORCIO DE SUPERVISIÓN DE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS SE VERIFICA EN LOS CUADROS ADJUNTOS.
- 8) INCIDENTES: NINGUNO
- 9) PACRI: NINGUNO
- 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
- 11)OTROS: CUADERNO DE OBRA NO SE TIENE ACCESO

**Recomendaciones:**


NINGUNO.

**Auditoria Fecha De Creación:**

07-08-2020

**Auditoria Fecha De Edición:**

08-08-2020



### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 07-08-2020

**Actividades:**  
CANTERA AMATA  
KM 119+580

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PROTOCOLO DE COVID - 19  
LAVAMANOS, GEL Y ALCOHOL

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
07-08-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 07-08-2020

**Actividades:**  
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
230.A MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO  
01 JEFE GRUPO  
02 OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL  
02 CONDUCTOR DE CUSTER  
02 PEONES VIGÍA  
01 PEÓN AYUDANTE

MAQUINARIA Y EQUIPO  
02 CARGADOR FRONTAL  
02 CUSTER TRASLADO DE PERSONAL

UBICACIÓN EN EL KM 119+580 L.I

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
07-08-2020

2



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

07-08-2020

**Actividades:**

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO  
01 JEFE GRUPO  
01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA  
01 OPERADOR DE CISTERNA  
02 PEONES VIGÍA  
02 PEÓN

3

MATERIAL DE CANTERA AMATA KM 119+580  
MAQUINARIA Y EQUIPO  
01 MOTONIVELADORA  
01 CISTERNA

LIBERACIÓN DE TRAMO DE MEJORAMIENTO POR LA SUPERVISIÓN  
UBICACIÓN EN EL KM 110+400 AL KM 110+460 ( E = 0.80 M)

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

07-08-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 07-08-2020

**Actividades:**  
TOPOGRAFÍA Y GEO REFERENCIACIÓN

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PROGRESIVA KM 110+400 AL KM 110+460  
REVISIÓN DE LA SUPERVISIÓN PARA EL PASE Y APROBACIÓN DEL MEJORAMIENTO

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
07-08-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 07-08-2020

**Actividades:**  
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO  
01 JEFE GRUPO  
01 OPERADOR DE RODILLO  
04 OPERADOR DE VOLQUETE  
02 PEONES VIGÍA  
02 PEÓN

5 MATERIAL DE CANTERA AMATA KM 119+580

MAQUINARIA Y EQUIPO  
01 RODILLO  
04 VOLQUETES

UBICACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL KM 109+740 AL KM 109+830 (E = 0.40 M)

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
07-08-2020



**Fotos:**