



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	88	08-08-2020	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	ROMMEL CHANCA RAMIREZ


Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Informe N° 88

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

- 1.- Cuaderno de obra: No se llenó.
- 2.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo excepcional por 155 días calendarios, fijándose el plazo de culminación de la obra al 19.01.2021.
- 3.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2, 286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 con un monto de 10,018,567.23 incluido IGV y aprobado con RD N° 196-2020-MTC/20.
- 4.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1,436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1,151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 5.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270,553,154.88 incluido el IGV
- 6.- Plan de manejo socio ambiental. No se realiza ningún plan, solo están realizando la implementación de los protocolos de Covi-19 en sus campamentos del contratista.
- 7.- Mantenimiento vial: No se realizó mantenimiento de vía.
- 8.-Recursos ofertados del contratista.
A)Personal: Se encuentra el residente, especialista en suelos y pavimentos, impacto ambiental y relaciones comunitarias; que se encuentran en cuarentena en la obra, de igual forma se encuentra un profesional de área de salud (doctor) verificando que se cumpla toda la implementación según el protocolo para Covid-19.
B)Equipos: No labora ningún equipo.
- 9.-Recursos ofertados de la supervisión:
A.Personal: No se encuentra en la Obra por tema de que no hay transporte interprovincial para ciudad de Cusco.
B.Equipos: No labora ningún equipo.
- 10- Incidencia: Continúa paralizada la obra por DS N° 044-2020-PCM, recién están implementando los protocolos por covid19. Después de la reunión según los medios informativos locales señalaron que la conversación llegó a un buen acuerdo, pero algunos representantes no estaban satisfechos y sugirieron consultar a sus pobladores a los que representa; bajo estas condiciones se pone fin temporal al paro que estaba por un lapso de un mes. Después del acuerdo de la comisión de dialogo de Lima y las autoridades y representantes de las comunidades que realizaban el paro, se llegó a su fin el paro de las comunidades de Espinar. Realizando el recorrido de todo el tramo de la carretera se observó que aún continúan las piedras y montículos de tierra que fueron colocados por las comunidades que realizaron el paro, la Mina Antapacay ya está empezando con los trabajos de limpieza de la vía en algunos tramos de la carretera.
- 11.- Pacri: No se realiza, solo están con la implementación de los protocolos del Covid-19
- 12.- Arqueología: No se realiza.

Recomendaciones:

Ya se debe programar el reinicio de la obra, aprovechando el tiempo que en este lugar que es seco, es decir no hay presencia de la lluvia en el lugar.

Auditoria Fecha De Creación:
08-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:
10-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2020

Actividades:
Continúa las piedras en el calzado de la carretera.

CDescripcion_____:

Las piedras, postes de concretos y montículo de tierra colocados en la superficie de la carretera, colocados por los manifestantes de los diferentes pueblos de Espinar que hacen su reclamo hacia la Mina Antapacay, en el tramo Km 135+000 hasta Km 135+500 en el tramo II Tintaya - Yauri.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-08-2020

Actividades:

Continua colocados las piedras y montículos de tierra sobre la vía.

CDescripcion_____:

Se observa que continúan las piedras y montículos de tierra sobre la vía colocados por las huelguistas contra la Mina Antapacay, progresiva Km 131+000 hasta Km 133+000 en el tramo II Tintaya - Yauri

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-08-2020

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-08-2020

Actividades:

Se observo que la Minera Antapacay ya iniciaron con la limpieza de piedras y montículos de tierra en la carretera.

CDescripcion_____:

Se observo que la Minera Antapacay ya iniciaron con la limpieza de piedras y montículos de tierra en la carretera, piedras y montículos de tierra que han sido colocados por las huelguistas, progresiva Km 125+000 hasta Km 127+000 en el tramo II Tintaya - Yauri.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-08-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2020

Actividades:
Se observó que continúa las piedras y montículos de tierra en la calzada de la carretera.

CDescripcion_____:
Se observó que continúa las piedras y montículos de tierra en la calzada de la carretera, progresiva Km 73+250 hasta Km 75+200 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-08-2020