



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	89	10-08-2020	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ


**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

Informe N° 89

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

- 1.- Cuaderno de obra: No se llenó.
- 2.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo excepcional por 155 días calendarios, fijándose el plazo de culminación de la obra al 19.01.2021.
- 3.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2, 286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 con un monto de 10,018,567.23 incluido IGV y aprobado con RD N° 196-2020-MTC/20.
- 4.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1,436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1,151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 5.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270,553,154.88 incluido el IGV
- 6.- Plan de manejo socio ambiental. No se realiza ningún plan, solo están realizando la implementación de los protocolos de Covi-19 en sus campamentos del contratista.
- 7.- Mantenimiento vial: No se realizó mantenimiento de vía.
- 8.-Recursos ofertados del contratista.
  - A)Personal: Se encuentra el residente, especialista en suelos y pavimentos, impacto ambiental y relaciones comunitarias; que se encuentran en cuarentena en la obra, de igual forma se encuentra un profesional de área de salud (doctor) verificando que se cupla toda la implementación según el protocolo para Covid-19.
  - B)Equipos: No labora ningún equipo.
- 9.-Recursos ofertados de la supervisión:
  - A.Personal: No se encuentra en la Obra por tema de que no hay transporte interprovincial para ciudad de Cusco.
  - B.Equipos: No labora ningún equipo.
- 10- Incidencia: Continúa paralizada la obra por DS N° 044-2020-PCM, recién están implementando los protocolos por covid19. Después del acuerdo de la comisión de dialogo de Lima y las autoridades y representantes de las comunidades que realizaban el paro, se llegó a su fin el paro de las comunidades de Espinar. Realizando el recorrido de la obra del tramo I Negromayo - Tintaya y el tramo II Tintaya - Yauri se observó que ya se realizaron la limpieza de la vía por parte de la empresa Minera Antapacay.
- 11.- Pacrí: No se realiza, solo están con la implementación de los protocolos del Covid-19
- 12.- Arqueología: No se realiza.



**Recomendaciones:**

Ya se terminó el paro de las comunidades, se debe programar el reinicio de la obra.

**Auditoria Fecha De Creación:**

11-08-2020

**Auditoria Fecha De Edición:**

12-08-2020

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-08-2020

**Actividades:**

Se observo que ya realizaron la limpieza de la plataforma de la carretera.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se observa que ya realizaron la limpieza de la calzada de la carretera por parte de la Mina Antapacay, Km 131+000 hasta 133+000 en el tramo II Tintaya - Yauri.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

10-08-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** ROMMEL CHANCA RAMIREZ  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-08-2020

**Actividades:**  
Se observa aun no se realiza ninguna implementación del protocolo de Covid-19 en el Planta de Asfalto en río Challuta - Turpo.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Se observa aun no se realiza ninguna implementación del protocolo de Covid-19 en el Planta de Asfalto en río Challuta - Turpo, Km 83+700 en el tramo I Negromayo - Tintaya. Solo se encuentra el personal de guardianía en el dicho Planta de Asfalto

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
11-08-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** ROMMEL CHANCA RAMIREZ  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-08-2020

**Actividades:**  
Se observo que ya se realizo la limpieza carretera por parte de la Minera Antapacay.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Se observo que ya se realizo la limpieza carretera por parte de la Minera Antapacay, Km 73+250 hasta Km 75+200 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
11-08-2020



**Fotos:**