



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 036	Fecha Informe: 10-08-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:





Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

REPORTE DEL LUNES 10 DE AGOSTO DEL 2020

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA CONSIDERANDO LA ULTIMA AMPLIACIÓN DE PLAZO ES DEL 10 DE SETIEMBRE DEL 2021.

VALORIZACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	=	36.01 %
VALORIZACIÓN ACUMULADA EJECUTADA	=	25.65 %
AVANCE COMPARATIVO	=	71.23 %

Recomendaciones:

SE DEBE REALIZAR EL CRONOGRAMA ACELERADO

Auditoria Fecha De Creación:

10-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

12-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA AMATA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE GRUPO
01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA
01 OPERADOR DE RODILLO
10 OPERADOR DE VOLQUETE
01 OPERADOR CAMIÓN CISTERNA
02 PEONES VIGÍA
02 PEÓN
ELIMINACIÓN EN EL DME KM 107+270

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 MOTONIVELADORA
10 VOLQUETES
01 RODILLO
01 CAMIÓN CISTERNA

UBICACIÓN EN EL KM 108+600 AL KM 108+690 (E = 0.40 M)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 10-08-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
211.A BANQUETAS DE RELLENO

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE GRUPO
01 OPERADOR DE EXCAVADORA
04 OPERADOR DE VOLQUETE
02 PEONES VIGÍA
02 PEÓN
ELIMINACIÓN EN EL DME KM 107+270

2

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 EXCAVADORA
04 VOLQUETES

UBICACIÓN KM 108+800 AL KM 108+820 (BANQUETA EN CORTE)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2020

Actividades:

FARALLÓN EN EL KM 120

CDescripcion_____:

SIGUE EL PASO CERRADO POR SEGURIDAD Y QUE DEBE APROBARSE LAS MODIFICACIONES CON ADICIONALES DE OBRA.
LA VÍA ALTERNA QUE SE ESTA UTILIZANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO ES DESDE EL KM 115 (PLANTA DE CONCRETO Y DME) HASTA EL KM 130 (DESVIO)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-08-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2020

Actividades:
100 OBRAS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA
01 OPERADOR DE CISTERNA
02 PEONES VIGÍA
01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 MOTONIVELADORA
01 CISTERNA

UBICACIÓN DEL KM 115+000 HASTA EL KM 120

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
230.A MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE GRUPO
02 OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL
01 OPERADOR DE CAMIÓN CISTERNA
02 CONDUCTOR DE CUSTER
02 PEONES VIGÍA
01 PEÓN AYUDANTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
02 CARGADOR FRONTAL
01 CAMIÓN CISTERNA
02 CUSTER TRASLADO DE PERSONAL

UBICACIÓN EN EL KM 119+580 L.I (CANTERA AMATA)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-08-2020

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-08-2020

Actividades:
DME KM 107+240

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 OPERADOR DE TRACTOR
02 02 PEONES VIGÍA
01 PEÓN (CUADRADOR)

6 ELIMINACIÓN EN EL DME KM 107+270
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 TRACTOR

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2020



Fotos: