

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 037	Fecha Informe: 11-08-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

REPORTE DEL MARTES 11 DE AGOSTO DEL 2020

LLEGARON ING. ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN PVN DESDE EL SÁBADO 08 DE AGOSTO

ING. EUGENIO OSORIO PROSPERO - HIDROLOGÍA
ING. ANTHONY WASHINGTON CAMPOS - GEOLOGÍA
ING SANTIAGO GUEIRA COOPER - OBRAS DE ARTE**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**

LA NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA CONSIDERANDO LA ULTIMA AMPLIACIÓN DE PLAZO ES DEL 10 DE SETIEMBRE DEL 2021.

VALORIZACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA = 36.01 %
VALORIZACIÓN ACUMULADA EJECUTADA = 25.65 %
AVANCE COMPARATIVO = 71.23 %**Recomendaciones:**

SE DEBE REALIZAR EL CRONOGRAMA ACELERADO

Auditoria Fecha De Creación:

12-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

13-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2020

Actividades:

DME KM 107+240 (51.A)

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

01 OPERADOR DE TRACTOR
03 OPERADOR DE VOLQUETE
02 PEONES VIGÍA
01 PEÓN (CUADRADOR)

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 TRACTOR
03 VOLQUETES

ELIMINACIÓN EN EL DME KM 107+240

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-08-2020

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

01 OPERADOR DE EXCAVADORA
01 OPERADOR CAMIÓN CISTERNA
02 PEONES VIGÍA

01 JEFE DE GRUPO (ELIMINACIÓN EN EL DME KM 107+240)

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 EXCAVADORA
01 CAMIÓN CISTERNA

UBICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE S. R. DEL KM 108+000 AL KM 108+140

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-08-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 11-08-2020

Actividades:
ACOLCHONAMIENTO

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 108+580 L. I. (L = 15 M)

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO

01 OPERADOR DE EXCAVADORA
01 OPERADOR DE CISTERNA
01 OPERADOR RODILLO
02 PEONES VIGÍA
01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 EXCAVADORA
01 RODILLO
01 CAMIÓN CISTERNA

UBICACIÓN EN EL KM 108+580

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-08-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-08-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA
AMATA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 119+580

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE GRUPO
01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA
11 OPERADOR DE VOLQUETE
01 OPERADOR CAMIÓN CISTERNA
02 PEONES VIGÍA

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 MOTONIVELADORA
11 VOLQUETES
01 CAMIÓN CISTERNA

UBICACIÓN EN EL KM 108+600 AL KM 108+690 (E = 0.40 M)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-08-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-08-2020

Actividades:
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA SUPERVISIÓN

CDescripcion_____:
DERRUMBE PRODUCIDO EN EL MES DE MARZO ENTRE LAS PROGRESIVAS 132 + 500 HASTA EL KM 132 + 720

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-08-2020

Actividades:
REUNIÓN DE COORDINACIÓN
CAMPAMENTO COALAUQUE UBICADO EN LA PROGRESIVA 108+450 L. I.

CDescripcion_____:
LLEGARON ING. ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN PVN DESDE EL SÁBADO 08 DE AGOSTO
ING. EUGENIO OSORIO PROSPERO - HIDROLOGÍA
ING. ANTHONY WASHINGTON CAMPOS - GEOLOGÍA
ING SANTIAGO GUEIRA COOPER - OBRAS DE ARTE

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-08-2020



Fotos: