



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b>	<b>Nro Inform e:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	94	15-08-2020	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ


**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**

Informe N° 94

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**

- 1.- Cuaderno de obra: No se llenó.
- 2.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo excepcional por 155 días calendarios, fijándose el plazo de culminación de la obra al 19.01.2021.
- 3.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2, 286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 con un monto de 10,018,567.23 incluido IGV y aprobado con RD N° 196-2020-MTC/20.
- 4.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1,436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1,151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 5.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270,553,154.88 incluido el IGV
- 6.- Plan de manejo socio ambiental. No se realiza ningún plan, solo están realizando la implementación de los protocolos de Covi-19 en sus campamentos del contratista.
- 7.- Mantenimiento vial: No se realizó mantenimiento de vía.
- 8.-Recursos ofertados del contratista.
  - A)Personal: Se encuentra el residente, especialista en suelos y pavimentos, impacto ambiental y relaciones comunitarias; que se encuentran en cuarentena en la obra, de igual forma se encuentra un profesional de área de salud (doctor) verificando que se cupla toda la implementación según el protocolo para Covid-19.
  - B)Equipos: No labora ningún equipo.
- 9.-Recursos ofertados de la supervisión:
  - A.Personal: El personal de la supervisión se incorporó hoy día a la obra, para empezar con los trabajos correspondientes en la obra.
  - B.Equipos: Se utilizaron equipos de movilización del personal, materiales de oficina, inmuebles y equipos de cómputo.
- 10- Incidencia: Continúa paralizada la obra por DS N° 044-2020-PCM, recién están implementando los protocolos por covid19. Se ha realizado el recorrido de la oficina del contratista verificando la implementación del protocolo de Covid-19, campamento del contratista verificando la implementación del protocolo de Covid-19, oficinas de supervisión y la planta de asfalto ubicado por el aeropuerto de Espinar. Los avances lineales de obra no se envía, porque aun no se realiza ninguna actividad en la obra.
- 11.- Pacri: No se realiza, solo están con la implementación de los protocolos del Covid-19
- 12.- Arqueología: No se realiza.



**Recomendaciones:**

La siguiente semana ya se debe programar el reinicio de la obra.

**Auditoria Fecha De Creación:**

15-08-2020

**Auditoria Fecha De Edición:**

15-08-2020

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

15-08-2020

**Actividades:**

Visita a la planta de asfalto por el aeropuerto de Espinar.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Visita a la planta de asfalto por el aeropuerto de Espinar, donde aun no se realiza ningún tipo de trabajo ni la implementación de protocolo de Covid-19.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

15-08-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** ROMMEL CHANCA RAMIREZ  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-08-2020

**Actividades:**  
 Se observó la implementación del campamento del contratista.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se observo el avance de la implementación del protocolo de Covid-19 en el campamento y comedor del contratista

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 15-08-2020

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** ROMMEL CHANCA RAMIREZ  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-08-2020

**Actividades:**  
 Se verifico la implementación del protocolo de Covid-19 en la oficina del contratista.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se verifico la implementación del protocolo de Covid-19 en la oficina del contratista, donde están señalizados cada una de la áreas y tiene un lavamanos en el ingreso de la oficina.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 15-08-2020