

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 1	<b>Fecha Informe:</b> 12-08-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	<b>Personal Encargado:</b> LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMPALME PE 3 N"

**Foto Bitacora 6:**

**Conclusiones:**

Se adjunta en formato Word.

**Recomendaciones:**

Algunas recomendaciones se realizan en los comentarios descritos a los ítems de las conclusiones adjunta.

**Auditoria Fecha De Creación:**

16-08-2020

**Auditoria Fecha De Edición:**

17-08-2020

### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

LUZMILA GUERRA  
MOTTA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

12-08-2020

**Actividades:**

01.01.01 OBRAS PRELIMINARES

01.01.01.03 Mantenimiento de Tránsito Temporal y Seguridad Vial

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

- Equipo y maquinaria: 1 und excavadora sobre orugas y 10 volquetes
- Personal: 2 vigías
- El material producto de la eliminación de derrumbes es transportado al DME ubicado en el km 5+800.
- La eliminación de derrumbes se desarrolla en el km 17+600 aproximadamente

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

12-08-2020

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-08-2020

**Actividades:**

01.01.02 Movimiento de Tierras  
01.01.02.09 Mejoramiento de Suelos a Nivel de Subrasante

01.01.07 Transporte  
01.01.07.01 Transporte de Materiales Granulares entre Ciento Veinte metros (120 m) y Mil metros (1000 m)  
01.01.07.02 Transporte de Materiales Granulares para Distancias Mayores de Mil Metros (1000 m)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2

- Equipo y maquinaria: 1 und excavadoras sobre orugas, 1 und rodillo, 1 und camión cisterna, 1 und motoniveladora y 8 und de volquetes, con sus respectivos operadores
- Personal: 2 vigías, 1 capataz, 1 oficial, 3 peón, 1 topógrafo y 4 prismeros
- El material para el mejoramiento de suelos proviene de la cantera ubicada en el km 37+500
- El Mejoramiento de suelos se realiza entre los kms 52+280 @ 52+530 aproximadamente

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-08-2020



**Fotos:**