

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA


REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 038	Fecha Informe: 12-08-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

REPORTE DEL MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DEL 2020

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

LA NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA CONSIDERANDO LA ULTIMA AMPLIACIÓN DE PLAZO ES DEL 10 DE SETIEMBRE DEL 2021.

VALORIZACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	=	36.01 %
VALORIZACIÓN ACUMULADA EJECUTADA	=	25.65 %
AVANCE COMPARATIVO	=	71.23 %

Recomendaciones:


SE DEBE REALIZAR EL CRONOGRAMA ACELERADO

Auditoria Fecha De Creación:

12-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

16-08-2020



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2020

Actividades:

DME KM 107+240 (51.A)

CDescripcion_____:

01 OPERADOR DE EXCAVADORA
03 OPERADOR DE VOLQUETE
02 PEONES VIGÍA 01
PEÓN (CUADRADOR)

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 EXCAVADORA
03 CAMIÓN VOLQUETE

ELIMINACIÓN EN EL DME KM 107+240

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-08-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
 207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA AMATA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 119+580

CONTROL DE CALIDAD: DENSIDAD DE COMPACTACIÓN CON EL CONO DE ARENA

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO
 01 JEFE GRUPO
 01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA
 11 OPERADOR DE VOLQUETE
 01 OPERADOR CAMIÓN CISTERNA
 02 PEONES VIGÍA

MAQUINARIA Y EQUIPO
 01 MOTONIVELADORA
 11 VOLQUETES
 01 CAMIÓN CISTERNA

UBICACIÓN EN EL KM 108+600 AL KM 108+690 (E = 0.40 M)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-08-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 12-08-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA (CORTE)

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO
01 OPERADOR DE EXCAVADORA
01 OPERADOR CAMIÓN CISTERNA
02 PEONES VIGÍA
01 JEFE DE GRUPO
(ELIMINACIÓN EN EL DME KM 107+240)

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 EXCAVADORA
01 CAMIÓN CISTERNA

UBICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE S. R. DEL KM 108+000 AL KM 108+140

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-08-2020

3



Fotos: