

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA


### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 039	<b>Fecha Informe:</b> 13-08-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

REPORTE DEL JUEVES 13 DE AGOSTO DEL 2020

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**

LA NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA CONSIDERANDO LA ULTIMA AMPLIACIÓN DE PLAZO ES DEL 10 DE SETIEMBRE DEL 2021.

VALORIZACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	=	36.01 %
VALORIZACIÓN ACUMULADA EJECUTADA	=	25.65 %
AVANCE COMPARATIVO	=	71.23 %

**Recomendaciones:**


SE DEBE REALIZAR EL CRONOGRAMA ACELERADO

**Auditoria Fecha De Creación:**

13-08-2020

**Auditoria Fecha De Edición:**

16-08-2020



### PANEL FOTOGRAFICO



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-08-2020

**Actividades:**

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA

(TRANSPORTE DE LA CANTERA AMATA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 119+580)

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO

01 JEFE GRUPO

01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA

01 OPERADOR DE RODILLO

11 OPERADOR DE VOLQUETE

01 OPERADOR CAMIÓN CISTERNA

02 PEONES VIGÍA

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 MOTONIVELADORA

11 VOLQUETES

01 RODILLO

01 CAMIÓN CISTERNA

UBICACIÓN EN EL KM 108+600 AL KM 108+690 ( E = 0.40 M )

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

13-08-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 13-08-2020

**Actividades:**  
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA  
(TRANSPORTE DE LA CANTERA AMATA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 119+580)

**CDescripcion \_\_\_\_\_ :**  
PERSONAL UTILIZADO  
01 JEFE GRUPO  
01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA  
01 OPERADOR DE RODILLO  
11 OPERADOR DE VOLQUETE  
01 OPERADOR CAMIÓN CISTERNA  
02 PEONES VIGÍA

MAQUINARIA Y EQUIPO  
01 MOTONIVELADORA  
11 VOLQUETES  
01 RODILLO  
01 CAMIÓN CISTERNA

UBICACIÓN EN EL KM 108+600 AL KM 108+690 ( E = 0.40 M )

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
13-08-2020

2



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-08-2020

**Actividades:**

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO  
01 JEFE GRUPO  
01 OPERADOR DE EXCAVADORA  
03 OPERADOR DE VOLQUETE  
01 OPERADOR DE CISTERNA  
02 PEONES VIGÍA  
02 PEÓN  
ELIMINACIÓN EN EL DME KM 107+270

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 EXCAVADORA  
03 VOLQUETES  
01 CISTERNA

UBICACIÓN EN EL KM 108+850

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

13-08-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-08-2020

**Actividades:**  
100 OBRAS PRELIMINARES  
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO

01 JEFE GRUPO  
02 OPERADOR DE CISTERNA  
02 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO  
02 CISTERNA

UBICACIÓN EN EL KM 117+600 (TRAMO DEL KM 115+000 AL KM 119+580 CANTERA AMATA)

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**

13-08-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-08-2020

**Actividades:**  
DESENCOFRADO MURO DE CONCRETO ARMADO  
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 135+875 ( FIN DE MURO)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO  
03 PEONES

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
13-08-2020

5