

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 040	Fecha Informe: 14-08-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

REPORTE DEL VIERNES 14 DE AGOSTO DEL 2020

Foto Bitacora 6:**Conclusiones:**

LA NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA CONSIDERANDO LA ULTIMA AMPLIACIÓN DE PLAZO ES DEL 10 DE SETIEMBRE DEL 2021.

VALORIZACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	=	36.01 %
VALORIZACIÓN ACUMULADA EJECUTADA	=	25.65 %
AVANCE COMPARATIVO	=	71.23 %

Recomendaciones:

SE DEBE REALIZAR EL CRONOGRAMA ACELERADO


ADEMAS DEBE EL CONTRATISTA APERTURAR NUEVOS FRENTES DE TRABAJO

Auditoria Fecha De Creación:

15-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

17-08-2020



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 14-08-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA
(TRANSPORTE DE LA CANTERA AMATA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 119+580)

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO

- 01 JEFE GRUPO
- 01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA
- 08 OPERADOR DE VOLQUETE
- 01 OPERADOR CAMIÓN CISTERNA
- 01 OPERADOR RODILLO
- 02 PEONES VIGÍA

MAQUINARIA Y EQUIPO

- 01 MOTONIVELADORA
- 08 VOLQUETES
- 01 CAMIÓN CISTERNA
- 01 RODILLO

UBICACIÓN EN EL KM 108+000 AL KM 108+140 2DA CAPA (E = 0.40 M)

CONTROL DE COMPACTACIÓN CON EL DENSIMETRO NUCLEAR

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-08-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 14-08-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA
(TRANSPORTE DE LA CANTERA AMATA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 119+580)

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO

01 JEFE GRUPO
01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA
08 OPERADOR DE VOLQUETE
01 OPERADOR CAMIÓN CISTERNA
01 OPERADOR RODILLO
02 PEONES VIGÍA

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 MOTONIVELADORA
08 VOLQUETES
01 CAMIÓN CISTERNA
01 RODILLO

UBICACIÓN EN EL KM 108+000 AL KM 108+140 2DA CAPA (E = 0.40 M)
CONTROL DE COMPACTACIÓN CON EL DENSIMETRO NUCLEAR

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-08-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 14-08-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA
(TRANSPORTE DE AMATA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 119+580)

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

01 JEFE GRUPO
01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA
03 OPERADOR DE VOLQUETE
01 OPERADOR CAMIÓN CISTERNA
02 PEONES VIGÍA

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 MOTONIVELADORA
03 VOLQUETES 01
CAMIÓN CISTERNA

UBICACIÓN EN EL KM 108+600 AL KM 108+690 (E = 0.40 M)
2DA CAPA DE RELLENO CON MATERIAL DE AMATA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-08-2020

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-08-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA
(TRANSPORTE DE AMATA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 119+580)

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

01 JEFE GRUPO
01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA
03 OPERADOR DE VOLQUETE
01 OPERADOR CAMIÓN CISTERNA
02 PEONES VIGÍA

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 MOTONIVELADORA
03 VOLQUETES
01 CAMIÓN CISTERNA

UBICACIÓN EN EL KM 108+600 AL KM 108+690 (E = 0.40 M)
2DA CAPA DE RELLENO CON MATERIAL DE AMATA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-08-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA (CORTE ELIMINACIÓN DME 115+200)

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

01 JEFE GRUPO
01 OPERADOR DE EXCAVADORA
03 OPERADOR DE VOLQUETE
01 OPERADOR CAMIÓN CISTERNA
02 PEONES VIGÍA

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
01 CAMIÓN CISTERNA

UBICACIÓN EN EL KM 117+960

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-08-2020

5