

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 041	Fecha Informe: 15-08-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:

**Asunto:**

REPORTE DEL SÁBADO 15 DE AGOSTO DEL 2020

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**

LA NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA CONSIDERANDO LA ULTIMA AMPLIACIÓN DE PLAZO ES DEL 10 DE SETIEMBRE DEL 2021.

VALORIZACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	=	36.01 %
VALORIZACIÓN ACUMULADA EJECUTADA	=	25.65 %
AVANCE COMPARATIVO	=	71.23 %

**Recomendaciones:**

SE DEBE REALIZAR EL CRONOGRAMA ACELERADO


EL CONTRATISTA DEBE HABILITAR MÁS FRENTE DE TRABAJO

**Auditoria Fecha De Creación:**

16-08-2020

**Auditoria Fecha De Edición:**

17-08-2020



### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 15-08-2020

**Actividades:**

- 100 OBRAS PRELIMINARES
- 102.A TOPOGRAFÍA Y GEO REFERENCIACIÓN  
(PARA MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO

- 01 JEFE DE CUADRILLA
- 02 AYUDANTES
- 01 CONDUCTOR DE MOVILIDAD

MAQUINARIA Y EQUIPO

- 01 GPS DIFERENCIAL
- 01 MINIVAN

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 126+500

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

15-08-2020

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 15-08-2020

**Actividades:**  
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE  
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO  
01 PEÓN VIGÍA  
MAQUINARIA Y EQUIPO  
01 MINI CARGADOR  
01 RETROEXCAVADORA  
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 126+700

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
15-08-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 15-08-2020

**Actividades:**  
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE  
501.E EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS  
(LIMPIEZA DE CAUCE Y DESVIO)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO  
  
01 OPERADOR DE EXCAVADORA  
01 PEÓN VIGÍA  
  
MAQUINARIA Y EQUIPO  
  
01 EXCAVADORA  
  
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 138 + 600

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
15-08-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-08-2020

**Actividades:**

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA (CORTE Y ELIMINACIÓN EN EL DME 115+200)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO

01 OPERADOR DE EXCAVADORA  
01 OPERADOR CAMIÓN CISTERNA  
03 OPERADOR VOLQUETE  
02 PEONES VIGÍA  
01 JEFE DE GRUPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 EXCAVADORA  
01 CAMIÓN CISTERNA  
03 CAMIÓN VOLQUETE

UBICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE S. R. DEL KM 117+900

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

15-08-2020

4



**Fotos:**