

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	3	14-08-2020	Corredor vial Lima-Canta- Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento	LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**

Asunto:

OBRA: "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMPALME PE 3N"

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

Se adjunta en formato pdf y en formato Excel el gráfico de avance lineal acumulado y frentes de trabajo

Recomendaciones:

Algunas recomendaciones se realizan en los comentarios descritos en las conclusiones.

Auditoria Fecha De Creación:

16-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

17-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2020

Actividades:

01.01.01 OBRAS PRELIMINARES

01.01.01.03 Mantenimiento de Tránsito Temporal y Seguridad Vial

01.01.07 Transporte

01.01.07.05 Transporte de Deshechos y Excedentes a DME entre Ciento Veinte metros (120 m) y Mil metros (1000 m)

01.01.07.06 Transporte de Deshechos y Excedentes a DME para Distancias Mayores de Mil metros (1000 m)

01.01.09.02 Programa de Cierre

01.01.09.02.01 Conformación de Material Excedente en DME

01.01.06 Obras de Arte

01.01.06.01 Excavación No Clasificada para Estructuras

01.01.06.11 Tubería Corrugada de Acero Galvanizado Circular de 0.90 m de diámetro

CDescripcion _____:

1

Obras preliminares: se realiza limpieza de derrumbes en el km 51+660 aproximadamente, se cuenta con los siguientes recursos:

- Equipo y maquinaria: 1 und cargador frontal y 3 volquetes con sus respectivos operadores.
- El material producto de la eliminación de derrumbes es transportado al DME ubicado en el km 55+800.

Obras de arte (alcantarilla) en el km 51+620 aproximadamente, se cuenta con los siguientes recursos:

- Equipo y maquinaria: 2 und vibro pisón
- Personal: 1 capataz, 5 ayudantes y 2 vigías
- En el frente de trabajo no se cuenta con lavamanos ni baño químico al momento de la inspección visual en campo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2020

Actividades:

- 01.01.01 OBRAS PRELIMINARES
- 01.01.01.03 Mantenimiento de Tránsito Temporal y Seguridad Vial

- 01.01.07 Transporte
- 01.01.07.05 Transporte de Deshechos y Excedentes a DME entre Ciento Veinte metros (120 m) y Mil metros (1000 m)
- 01.01.07.06 Transporte de Deshechos y Excedentes a DME para Distancias Mayores de Mil metros (1000 m)

- 01.01.09.02 Programa de Cierre
- 01.01.09.02.01 Conformación de Material Excedente en DME

2

CDescripcion_____:

- Equipo y maquinaria: 1 und excavadora sobre orugas y 7 volquetes
- Personal: 1 ayudante y 2 vigías
- El material producto de la eliminación de derrumbes es transportado al DME ubicado en el km 5+800.
- En el frente de trabajo no se cuenta con lavamanos ni baño químico
- La limpieza carguío y eliminación de material acumulado producto de huaycos se realiza entre los kms 17+150 @17+600 aproximadamente

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-08-2020

Actividades:

01.01.05Obras Complementarias

01.01.06Obras de Arte

01.01.06.11Tubería Corrugada de Acero Galvanizado Circular de 0.90 m de diámetro

01.01.06.04Relleno para Estructuras

CDescripcion _____:

- Equipo y maquinaria: 2 und vibro pisón
- Personal: 1 capataz, 5 ayudantes, 2 vigías, 1 topógrafo, 1 prismo
- En el frente de trabajo no se cuenta con lavamanos y baño químico al momento de la inspección visual en campo
- La construcción de alcantarilla TMC D=0.90m, se realiza en el km 45+436
- Se aprecia la ejecución de controles de calidad al proceso de rellenos realizados de forma conjunta por personal técnico de la Empresa Contratista y Supervisora de obra.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-08-2020

Actividades:

01.01.02 Movimiento de Tierras
01.01.02.09 Mejoramiento de Suelos a Nivel de Subrasante

01.01.07 Transporte
01.01.07.01 Transporte de Materiales Granulares entre Ciento Veinte metros (120 m) y Mil metros (1000 m)
01.01.07.02 Transporte de Materiales Granulares para Distancias Mayores de Mil Metros (1000 m)

CDescripcion_____:

4

- Equipo y maquinaria: 2 und Rodillo, 1 und Motoniveladora, 1 und camión cisterna y 4 volquetes
- Personal: 1 Capataz, 2 vigías y 2 ayudantes
- El material para mejoramiento de suelos es transportado de la cantera ubicada en el km 77+000
- Las actividades se realizan entre los kms 77+730 @ 78+180 aproximadamente

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-08-2020



Fotos: