



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------------|---|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 042 | Fecha Informe: 17-08-2020 | Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50 | Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO |
|-----------------------|------------------|---------------------------|---|--|

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

REPORTE DEL LUNES 17 DE AGOSTO DEL 2020

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

PERSONAL UTILIZADO (PISO)

03 JEFE GRUPO
06 PEONES AYUDANTES
08 PEONES VIGÍA
04 PEÓN
01 TECNICO DENSIDAD
01 TOPOGRAFO
02 PEONES AYUDANTES TOPOGRAFÍA
01 MEDICO
01 ENFERMERA

MATERIAL CANTERA AMATA (KM 119+580)
DME KM 115+200

MAQUINARIA Y EQUIPO
02 CARGADOR FRONTAL
02 MOTONIVELADORA
01 RODILLO
04 CAMIÓN CISTERNAS
14 VOLQUETES
02 EXCAVADORA
01 TRACTOR
01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO)
01 RETROEXCAVADORA
04 VIBROAPIZONADORES
01 GPS DIFERENCIAL
RADIO COMUNICACIÓN
01 AMBULANCIA
04 MINI BUS

MEJORAMIENTO S.R EN LAS PROGRESIVAS:
TRAMO KM 117+600 AL KM 117+750 (E = 0.60M)

RELLENO PARA ESTRUCTURAS DE O. A.
MURO MIXTO KM 125+576 AL K 126+650

DESVIO Y ENCAUZAMIENTO
PROGRESIVA KM 138+640



Recomendaciones:

HABILITAR MÁS FRENTERES DE TRABAJO

Auditoria Fecha De Creación:

17-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

18-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-08-2020

Actividades:

ENCAUZAMIENTO Y DESVIÓ KM 138+567

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

01 OPERADOR DE EXCAVADORA
01 JEFE GRUPO
02 PEONES VIGÍA
01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 EXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-08-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-08-2020

Actividades:
ESTÁN DESMOVILIZANDO ENCOFRADOS METÁLICOS DE MUROS DE CONTENCIÓN

CDescripcion_____:
2 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 132+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 17-08-2020

Actividades:

700 TRANSPORTES
700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE GRUPO
01 OPERADOR DE MINI RODILLO (BERMERO)
09 OPERADOR DE VOLQUETE
01 OPERADOR RETROEXCAVADORA
02 PEONES VIGÍA
04 PEONES AYUDANTES
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 RETROEXCAVADORA
09 VOLQUETES
01 MINI RODILLO BERMERO
04 VIBROAPIZONADOR

UBICACIÓN MURO MIXTO EN EL KM 126+576 AL KM 126+650

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-08-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 17-08-2020

Actividades:
TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR
CANTERA AMATA KM 119+580

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO (PISO)

01 JEFE DE GRUPO
02 PEÓN VIGÍA
01 AYUDANTE

EQUIPO Y MAQUINARIA
01 EXCAVADORA
02 CARGADOR FRONTAL
01 TRACTOR
02 CAMIÓN CISTERNA
01 AMBULANCIA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 17-08-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA
(S. R CANTERA AMATA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 119+580)

CDescripcion _____ :
PERSONAL UTILIZADO (PISO)
01 JEFE GRUPO
02 PEONES VIGÍA
04 PEÓN AYUDANTE

5 MAQUINARIA Y EQUIPO
01 MOTONIVELADORA
05 VOLQUETES
02 CAMIÓN CISTERNA
01 RODILLO

UBICACIÓN EN EL KM 117+890 AL KM 118+150 CAPA 01

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-08-2020



Fotos: