



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 62 - 2020	Fecha Informe: 18-08-2020	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:





Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:
INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

- El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 510 DEL CONTRATISTA (15/08/2020)

ASIENTO 510: DEL CONTRATISTA

ASUNTO: RECTIFICACION DE MATERIALES:

Tal como hemos mencionado en asientos anteriores, siendo la ejecución de la obra un proceso muy dinámico, las variaciones del tipo de materiales se presentan muy frecuentemente y que merecen atención inmediata

Razon por la que solicitamos la presencia del Ing Geologo de la Supervision Ing. Jesus Soto permanente en obra para evitar problemas futuros.

- Este es el ultimo asiento que se lleno.

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

- A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

- Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra
- El adicional N°07, que contempla de la progresiva 47+000 a la 48+000, se encuentra en las instalaciones de Motilima en Lima, para ser presentadas ante Provias Nacional.

3)MAYORES METRADOS

- En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

4)DEDUCTIVOS

- Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

- Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.
- Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

- Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA

La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

8)PACRI

Pacri se encuentra ahora en la etapa de recopilación de información, haciendo trabajos de gabinete para armar expedientes de los predios comprendidos entre las progresivas 0+000 a 30+000.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

- Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

- No cumple. Pero vienen implementándose en personal auxiliar y técnico.



b) MAQUINARIA Y EQUIPO

- Se verificó sus oficinas en calemar, pero aún se están implementando en maquinarias.
- Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS

- Los trabajos en campo se vienen desarrollando sin ningún contratiempo.
- La supervisión continúa la implementación de sus oficinas en calemar.

Sin otro particular, me despido de Ud. reiterando las muestras de mi consideración y estima personal.

Recomendaciones:

Se recomienda la presencia de todos los recursos de supervisión en obra.
Se recomienda implementación de vigías en todo el tramo.

Auditoría Fecha De Creación:
18-08-2020

Auditoría Fecha De Edición:
19-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografía:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	No Aplica	18-08-2020

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA
205B.B2 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA
PROGRESIVA 5+150

CDescripcion _____:
1 01 EXCAVADORA
08 CAMIONES VOLQUETES
01 CAPATAZ
01 VIGÍA
01 AYUDANTE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2020

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE
610B.E CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2)
CONSTRUCCION DE ZAPATA PARÁ MURO DE CONTENCIÓN
PROGRESIVA 20+080

2

CDescripcion _____:

01 CAPATAZ
01 OPERARIO
03 Ayudantes

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-08-2020

Actividades:
 600. OBRAS DE ARTE
 605B.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 48'
 PROGRESIVA 20+720

3

CDescripcion _____ :

01 RETROEXCADORA
 01 CAPATAZ
 01 OPERARIO
 01 AYUDANTE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-08-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-08-2020

Actividades:
 600. OBRAS DE ARTE
 612B.A ENCOFRADO DE ALCANTARILLA DE 48'
 PROGRESIVA 21+880

4

CDescripcion _____ :

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-08-2020

Actividades:
600. OBRAS DE ARTE
601B.A EXCAVACIÓN EN ZANJA PARÁ ALCANTARILLA PROGRESIVA 22+280

CDescripcion_____:

- 01 EXCAVADORA
- 01 OPERARIO
- 01 CAPATAZ
- 01 VIGÍA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-08-2020

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2020

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA
205B.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA 33+920

CDescripcion_____:

6

01 EXCAVADORA
10 CAMIONES VOLQUETES
01 CAPATAZ
03 AYUDANTES
01 TOPOGRAFO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-08-2020



Fotos: