



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 6
Fecha Informe: 18-08-2020
Nombre De La Obra: Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento
Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Asunto:

OBRA: “MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMPALME PE 3N”

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

Se adjunta en formato pdf y en formato Excel el gráfico de avance lineal acumulado y frentes de trabajo

Recomendaciones:

Algunas recomendaciones se realizan en los comentarios descritos en las conclusiones.

Auditoria Fecha De Creación:

18-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

19-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2020

Actividades:

CONSERVACION

Tramo III: Huayllay – Dv Cochamarca

1.04 Sellado de Fisuras y Grietas en Calzada

CDescripcion _____:

- Equipo: 1 Minivan para transporte de personal con su conductor
- Personal: 3 auxiliar y 2 vigia
- El sellado de fisuras y grietas se realiza en el segmento 20 del tramo III
- Se aprecia falta de mantenimiento en la cuneta ubicada en la variante Huayllay.
- Se ha realizado una inspección visual en el tramo IV Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N, en la cual no se ha verificado actividad alguna de conservación.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-08-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-08-2020

Actividades:
01.01.06Obras de Arte
01.01.06.04Relleno para Estructuras
01.01.06.11Tubería Corrugada de Acero Galvanizado Circular de 0.90 m de diámetro

CDescripcion_____:

- Equipo y maquinaria: 9 und vibro pisón
- Personal: 1 capataz, 5 auxiliar
- En el frente de trabajo no se cuenta con lavamanos ni baño químico al momento de la inspección visual en campo
- El material para las actividades de relleno es transportado de la cantera ubicada en el km 83+700
- No se cuenta con vigías, parte del personal auxiliar se ha retirado algunos elementos de protección personal - EPP (chaleco de identificación) dejándolos a un lado del trabajo.
- Personal técnico del Contratista y la Supervisión Externa de obra, se encuentra en el punto a fin de realizar los protocolos de calidad correspondiente en la actividad de relleno para estructuras.
- La actividad se realiza en el km 82+143

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-08-2020

Actividades:

01.01.02 Movimiento de Tierras
01.01.02.05 Excavación en Explanaciones en Material Común

01.01.09.02 Programa de Cierre
01.01.09.02.04 Readecuación Ambiental de Canteras

CDescripcion_____:

- Equipo y maquinaria: 1 und excavadora sobre orugas y 5 volquetes con sus respectivos operadores
- Personal: 1 ayudante, 2 vigías (sin radio)
- Se cuenta con un baño químico y lavamanos al momento de la inspección visual en campo
- El material producto de las excavaciones se transporta al DME ubicado en el km 77+500
- La actividad de explanaciones se realiza entre los kms 79+000 @ 80+100

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-08-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-08-2020

Actividades:
01.01.05.01 Muro de Concreto Armado
01.01.05.01.01 Excavación No Clasificada para Estructuras

01.01.07 Transporte
01.01.07.05 Transporte de Deshechos y Excedentes a DME entre Ciento Veinte metros (120 m) y Mil metros (1000 m)
01.01.07.06 Transporte de Deshechos y Excedentes a DME para Distancias Mayores de Mil metros (1000 m)

01.01.09.02 Programa de Cierre
01.01.09.02.01 Conformación de Material Excedente en DME

4

CDescripcion_____:
•Equipo y maquinaria: 1 excavadora sobre orugas y 3 volquetes, con sus respectivos operadores.
•Personal: 1 capataz, 1 operario, 1 oficial, 3 ayudantes y 2 vigías
•Se cuenta con un baño químico, pero no lavamanos al momento de la inspección visual en campo
•El material producto de la excavación es transportado al DME ubicado en el km 42+000
•La excavación para muro de contención se realiza entre los kms 40+090 @ 40+107

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-08-2020



Fotos: