

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones


MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA


### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 044	<b>Fecha Informe:</b> 19-08-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

REPORTE DEL MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DEL 2020

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**

PERSONAL UTILIZADO (PISO)

03 JEFE GRUPO

06 PEONES AYUDANTES

08 PEONES VIGÍA

04 PEÓN

01 TECNICO DENSIDAD

01 TOPOGRAFO

02 PEONES AYUDANTES TOPOGRAFÍA

MATERIAL CANTERA AMATA (KM 119+580)

DME KM 115+200

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 CARGADOR FRONTAL

02 MOTONIVELADORA

01 RODILLO

04 CAMIÓN CISTERNAS

14 VOLQUETES

02 EXCAVADORA

01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO)

01 RETROEXCAVADORA

04 VIBROAPIZONADORES

01 GPS DIFERENCIAL

RADIO COMUNICACIÓN

04 MINI BUS

MEJORAMIENTO S.R EN LAS PROGRESIVAS:

TRAMO KM 117+600 AL KM 117+750 ( E = 0.60M )

RELLENO PARA ESTRUCTURAS DE O. A.

MURO MIXTO KM 125+576 AL K 126+650

DESVIO Y ENCAUZAMIENTO

PROGRESIVA KM 138+640


**Recomendaciones:**

NINGUNA



Auditoria Fecha De Creación:  
19-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:  
20-08-2020



**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-08-2020  
NESTOR ARNULFO

**Actividades:**  
ENCAUZAMIENTO Y DESVIÓ KM 138+567

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO (PISO)  
01 JEFE GRUPO  
01 TOPOGRAFO  
02 PEONES VIGÍA  
03 PEÓN

**MAQUINARIA Y EQUIPO**  
01 EXCAVADORA  
01 ESTACIÓN TOTAL

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-08-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-08-2020

**Actividades:**  
ENCAUZAMIENTO Y DESVIÓ KM 138+567

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PLANTILLADO

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-08-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 19-08-2020

**Actividades:**

700 TRANSPORTES  
700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M  
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE  
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS

**CDescripcion \_\_\_\_\_ :**

PERSONAL UTILIZADO (PISO)  
01 JEFE GRUPO  
02 PEONES VIGÍA  
04 PEONES AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO  
01 RETROEXCAVADORA  
09 VOLQUETES  
01 MINI RODILLO BERMERO  
04 VIBROAPIZONADOR

UBICACIÓN EN EL KM 127+520 (RELLENO CABEZAL)

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

19-08-2020

3



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-08-2020

**Actividades:**  
REPARACIÓN DE FISURAS EN BADÉN KM 127+520

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE SIGUE EL PROTOCOLO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-08-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

19-08-2020

**Actividades:**

TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR  
CANTERA AMATA KM 119+580

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO (PISO)

01 JEFE DE GRUPO

02 PEÓN VIGÍA

01 AYUDANTE

01 ENFERMERA

01 TEC. DE ENFERMERÍA

EQUIPO Y MAQUINARIA

01 CARGADOR FRONTAL

01 EXCAVADORA

02 CAMIÓN CISTERNA

01 AMBULANCIA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

19-08-2020

5



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

19-08-2020

**Actividades:**

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA  
( S. R CANTERA AMATA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 119+580)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO (PISO)  
01 JEFE GRUPO  
02 PEONES VIGÍA  
04 PEÓN AYUDANTE

6

MAQUINARIA Y EQUIPO  
01 MOTONIVELADORA  
05 VOLQUETES  
02 CAMIÓN CISTERNA  
01 RODILLO

UBICACIÓN EN EL KM 117+890 AL KM 118+150 CAPA 01

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

19-08-2020



**Fotos:**