



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	97	19-08-2020	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ


Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:**



Asunto:

Informe N° 97

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

- 1.- Cuaderno de obra: No se llenó.
- 2.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo excepcional por 155 días calendarios, fijándose el plazo de culminación de la obra al 19.01.2021.
- 3.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2, 286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 con un monto de 10,018,567.23 incluido IGV y aprobado con RD N° 196-2020-MTC/20.
- 4.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1,436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1,151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.
- 5.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270,553,154.88 incluido el IGV
- 6.- Plan de manejo socio ambiental. No se realiza ningún plan, solo están realizando la implementación de los protocolos de Covi-19 en sus campamentos del contratista.
- 7.- Mantenimiento vial: No se realizó mantenimiento de vía.
- 8.-Recursos ofertados del contratista.
- C)Personal: Se encuentra el residente, especialista en suelos y pavimentos, impacto ambiental, especialista en trazos y explanaciones y relaciones comunitarias; de igual forma se encuentra un profesional de área de salud (doctor) verificando que se cupla toda la implementación según el protocolo para Covid-19.
- D)Equipos: No labora ningún equipo, solo las camionetas transportando los especialistas.
- 9.-Recursos ofertados de la supervisión:
 - C.Personal: Se encuentra especialista en impacto ambiental, especialista de seguridad de obra y salud ocupacional, personal técnico y auxiliar.
 - D.Equipos: Se utilizaron equipos de movilización del personal, materiales de oficina, inmuebles y equipos de cómputo.
- 10- Incidencia: No se ha reiniciado la obra, por motivo de que la implementación del protocolo de Covid-19 aún no se ha terminado, la implementación no se termina por motivo de que no se ha trabajado en ella durante el paro de las comunidades de Espinar y las dificultades para la adquisición de los materiales por motivo de que algunas provincias siguen en cuarentena y lo cual dificulta el traslado.
Se ha realizado el recorrido de varios instalaciones del contratista verificando la implementación de Covid-19.
- 11.- Pacri: No se realiza, solo están con la implementación de los protocolos del Covid-19
- 12.- Arqueología: No se realiza.



Recomendaciones:

Se recomienda al contratista avanzar con la implementación del protocolo de Covid-19 para el reinicio de las actividades en la obra.

Auditoria Fecha De Creación:
19-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:
21-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
ROMMEL CHANCA RAMIREZ	No Aplica	19-08-2020

Actividades:

Se ha realizado la charla sobre la prevención del contagio del covid-19 en la oficina de Supervisión.

CDescripcion_____:

1

Se ha realizado la charla sobre la prevención y control del Covid-19 de acuerdo a los protocolos presentados por la supervisión, dicha charla se ha realizado en la oficina de la supervisión respetando el distanciamiento correspondiente entre el personal .

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2020

Actividades:

Se observa que ya se esta realizando la implementación del protocolo de Covid-19 en las instalaciones del personal profesional del contratista (Reyna).

CDescripcion_____:

Se observa que ya se esta realizando la implementación del protocolo de Covid-19, poniendo señalizaciones de distanciamiento, uso obligatorio de las mascarillas y desinfección de pies y manos al momento de ingresar en las instalaciones del personal profesional del contratista (Reyna).

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-08-2020

Actividades:

Se observo la Implementación del protocolo de Covid-19 en la oficina y el ambiente donde se va alojar del personal profesional de la empresa contratista (Neptuno).

CDescripcion_____:

Se observo la Implementación del protocolo de Covid-19 en la oficina y ambiente donde se va establecer el personal profesional del contratista (Neptuno), la implementación están realizando con señalizaciones y colocando lavamanos, desinfección de los pies y cuerpo completo en el ingreso hacia el local.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-08-2020

Actividades:
Se observo la Implementación del protocolo de Covid-19 en el ambiente del personal de contratista (Neptuno).

CDescripcion_____:
Se observo la Implementación del protocolo de Covid-19 en el ambiente donde se va establecer el personal del contratista (Neptuno), la implementación es de 66 habitaciones para el personal obrero. la implementación están realizando con señalizaciones y colocando lavamanos, desinfección de los pies y cuerpo completo en el ingreso hacia el local.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-08-2020