

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA


### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 045	<b>Fecha Informe:</b> 20-08-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**

**Asunto:**

REPORTE DEL JUEVES 20 DE AGOSTO DEL 2020

**Foto Bitacora 6:****Conclusiones:**

PERSONAL UTILIZADO (PISO)

03 JEFE GRUPO

06 PEONES AYUDANTES

08 PEONES VIGÍA

04 PEÓN

01 TECNICO DENSIDAD

01 TOPOGRAFO

02 PEONES AYUDANTES TOPOGRAFÍA

01 ENFERMERA

01 TECNICO EN ENFEREMÍA

MATERIAL CANTERA AMATA (KM 119+580)

DME KM 115+200

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 CARGADOR FRONTAL

02 MOTONIVELADORA

01 RODILLO

04 CAMIÓN CISTERNAS

14 VOLQUETES

02 EXCAVADORA

01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO)

01 RETROEXCAVADORA

04 VIBROAPIZONADORES

01 GPS DIFERENCIAL

RADIO COMUNICACIÓN

04 MINI BUS

01 AMBULANCIA

MEJORAMIENTO S.R EN LAS PROGRESIVAS:

TRAMO KM 126+420 AL KM 126+630

RELLENO PARA ESTRUCTURAS DE O. A.

UBICACIÓN EN LA PROGRESIVA KM 127+520

DESVIO Y ENCAUZAMIENTO

PROGRESIVA KM 138+529 AL KM 138+570

**Recomendaciones:**

HABILITAR MÁS FRENTE DE TRABAJO



**Auditoria Fecha De Creación:**  
20-08-2020

**Auditoria Fecha De Edición:**  
21-08-2020

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

<b>Personal Encargado:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Fecha De Fotografia:</b>
CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	No Aplica	20-08-2020

**Actividades:**  
ENCAUZAMIENTO Y DESVIÓ KM 138+567

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO (PISO)  
01 JEFE GRUPO  
01 TOPOGRAFO  
02 PEONES VIGÍA  
03 PEÓN

**MAQUINARIA Y EQUIPO**  
01 EXCAVADORA  
01 ESTACIÓN TOTAL

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
20-08-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

20-08-2020

**Actividades:**

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA  
( S. R CANTERA AMATA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 119+580)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO (PISO)  
01 JEFE GRUPO  
02 PEONES VIGÍA  
04 PEÓN AYUDANTE

MAQUINARIA Y EQUIPO  
01 MOTONIVELADORA  
05 VOLQUETES  
02 CAMIÓN CISTERNA  
01 RODILLO

UBICACIÓN MEJORAMIENTO DE S.R KM 126+420 AL KM 126+630 CAPA 02

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

20-08-2020

2



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 20-08-2020

**Actividades:**  
700 TRANSPORTES  
700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M  
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE  
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS

**CDescripcion \_\_\_\_\_ :**  
PERSONAL UTILIZADO (PISO)  
01 JEFE GRUPO  
02 PEONES VIGÍA  
04 PEONES AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO  
01 RETROEXCAVADORA  
09 VOLQUETES  
01 MINI RODILLO BERMERO  
04 VIBROAPIZONADOR

UBICACIÓN EN EL KM 127+520 (RELLENO CABEZAL)

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
20-08-2020

3



**Fotos:**